

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

西日本電信電話株式会社
鹿児島支店長 瓜生 昌史

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、南九州市様の令和元年度事業につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和2年2月25日
(2) サービス開始日 : 令和2年6月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値		
		令和4年度	令和5年度	令和6年 9月末時点
公衆Wi-Fiの設置数	3 箇所 (令和2年度)	20箇所	20箇所	20箇所
家庭用Wi-Fiの設置数	500 箇所 (令和5年度)	467箇所	518箇所	533箇所

(参考)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和4年度	令和5年度	令和6年 9月末時点
1, 517回線	548回線	582回線	592回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- ・各通信事業者において、ブロードバンド加入者を増やすための広報活動を実施。
- ・市ホームページにて Wi-Fi 利用可能箇所を公表し、市民が ICT に触れる機会の創出や利活用について取り組んでいる。

4. 評価

○公衆Wi-Fi

計画していた3か所の公民館へのWi-Fi整備を順次実施。更に当初計画していた公民館に加えて他公民館への設置検討を実施し、令和4年度末において20箇所のWi-Fiを設置した。最終的に20箇所にWi-Fiを設置した。「目標達成」

○家庭用Wi-Fi

市のホームページへの情報掲載などにより計画策定時に想定した目標を上回り目標達成した(達成率107%)

《Wi-Fi 実績値について》

◎ 公衆 Wi-Fi の整備実績については、南九州市様に確認。

◎ 家庭用 Wi-Fi の整備実績については、昨年度の類似調査において光回線開通数のうち9割超が Wi-Fi を設置した実績から類推して算出。

「家庭用 Wi-Fi 実績値」＝「光回線開通数」×0.9

○利用回線数

令和6年9月末時点で提供可能回線数に対し進捗率39%となっており、今後も光回線を利用した家庭用 Wi-Fi 等の利便性を訴求しながら、各販売チャンネルにおいて利用者増を図る。

○お申込みについてのお問い合わせ

お申し込みに関するお問い合わせは、NTT 西日本、または光コラボレーション事業者へお願いいたします。

光コラボレーション事業者とは、NTT 西日本が整備した光回線の提供を受け、独自のサービスを付加して光回線サービスを展開する事業者のことです。詳しくは NTT 西日本のホームページ(外部サイトへリンク：<https://flets-w.com/>)をご覧ください。