

(様式1)

南九教総第3340号

令和8年7月29日

文部科学大臣 殿

南九州市長 塗木 弘幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

南九州市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和7年度（1年間）

（担当）

南九州市教育委員会教育総務課

住所：鹿児島県南九州市川辺町平山3234

電話：0993-56-1111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年4～7月に市教育委員会事務局において事後評価を実施。

(2) 評価の方法

施設利用関係者へのヒアリングや、担当職員及び専門職員による現場検証等を基に評価。
また、別府小学校長寿命化事業は、令和8年6月に本市教育行政評価委員に意見を求めた。

4. 総合的な所見

施設整備計画のとおり事業を実施し、目標を達成することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

別府小学校の管理教室棟校舎について、個別施設計画に基づき、令和7年度分の長寿命化施設整備が図られた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

頤娃小学校、宮脇小学校、九玉小学校、青戸小学校、栗ヶ窪小学校、知覧小学校、中福良小学校、松山小学校、川辺小学校、高田小学校、勝目小学校、合計11校の校舎内特別教室に空調設備の整備が図られた。また、青戸小学校、中福良小学校の屋内運動場の入り口に高低差があるため、接続箇所の段差解消を図るとともに、多目的トイレの新設等の施設整備が図られた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
別府小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R6.8～R7.6	R7.6.26		
颯娃小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R8.1	R8.1.28		
宮脇小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R8.1	R8.1.28		
九玉小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R8.1	R8.1.28		
青戸小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R8.1	R8.1.28		
栗ヶ窪小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R8.1	R8.1.28		
知覧小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.8～R7.12	R7.12.8		
中福良小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.8～R7.12	R7.12.8		
松山小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.8～R7.12	R7.12.8		
川辺小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R8.1	R8.1.28		
高田小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R8.1	R8.1.28		
勝目小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6～R8.1	R8.1.28		
青戸小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.7～R7.12	R7.12.5		
中福良小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.7～R7.12	R7.11.6		