

西九本ビ34-10号
令和7年11月7日

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

鹿児島県鹿児島市松原町4番26号
NTT西日本株式会社
鹿児島支店長 瓜生 昌史

事後評価報告書（再々評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、南九州市令和元年度事業（当初）につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要
- (1) 工事完了日 : 令和2年2月25日
- (2) サービス開始日 : 令和2年6月1日

2. 目標達成状況（累積数）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値		
		令和5年度	令和6年度	令和7年 9月末時点
家庭用Wi-Fiの設置数	500箇所 (令和5年度)	518世帯	532世帯	540世帯
公衆Wi-Fiの設置数	3箇所 (令和2年度)	20箇所	20箇所	20箇所

(参考)（累積数）

提供可能回線数	利用回線数		
	令和5年度	令和6年度	令和7年 9月末時点
1,517回線	582回線	611回線	621回線

3. 再評価を踏まえて実施した取組

- ・ 光回線申込時にWi-Fi 設置の利便性・経済性を訴求し設置促進のための活動を実施した。
- ・ 自治体のホームページ・広報誌等で実績を周知し光回線の申込先を案内した。

4. 評価

○家庭用Wi-Fi

再評価を踏まえて光回線申込時に家庭用Wi-Fi設置の利便性・経済性をアピールし設置促進活動を継続して実施し、和7年9月末時点で目標を上回って推移している。（達成率108%）

▼Wi-Fiの実績値については、以下の情報をもとに算定

家庭用Wi-Fiの実績値＝（※1）×（※2）

＝621回線 ×87% ＝540世帯

※1 フレッツ光サービス及びコラボ光サービス加入数＝521回線

※2 Wi-Fi利用率＝87%

総務省公表 無線LANセキュリティに関する調査結果

【2022年度（R4年度）利用者意識調査結果】 自宅Wi-Fi利用者＝87%

○公衆Wi-Fiの設置数

計画した3箇所への公衆Wi-Fi整備は令和5年度末において目標を達成した。（達成率667%）

○利用回線数

令和7年度9月末時点で、利用回線数は提供可能回線数に対し進捗率41%となっており、今後も適切な広報活動及びインターネットサービス（光回線）の販売活動を継続することで申込機会を増やし利用回線数の拡大を図る。