

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会  
会長 森川 博之 殿

西日本電信電話株式会社  
鹿児島支店長 井原 浩二

### 事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、南九州市様の令和 2 年度事業（二次補正）につきまして、下記のとおり報告します。

#### 記

#### 1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 2 月 2 8 日  
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 2 月 1 8 日

#### 2. 目標達成状況（累計値）

指 標	目 標	実績値		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
一般家庭における Wi-Fi 整備	2 0 0 世帯 (令和 4 年度) 3 3 0 世帯 (令和 5 年度) 4 2 4 世帯 (令和 6 年度)	- 世帯	394 世帯	世帯
公衆 Wi-Fi	2 箇所 (令和 4 年度)	14 箇所	14 箇所	箇所

#### (参考) (累計値)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
1, 2 6 1 回線	- 回線	438 回線	回線

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年3月28日南九州市主催による住民向け説明会を実施

- ・サービス内容、申込み方法、利用料金の説明
- ・インターネットサービスの体験
- ・個別相談会
- ・光インターネットサービスの仮申込
- ・その他インターネットに関する

説明会対応事業者。

(対応事業者)

- シナプス
- NTT ドコモ
- NTT 西日本

### 4. 評価

○家庭用 Wi-Fi

計画策定時に設定した目標（R5 年度時点で累計 330 世帯）を上回るペース。家庭用 Wi-Fi の更なる利用拡大に向け、継続した加入促進活動を実施。

《家庭用 Wi-Fi 実績値について》

- ◎ 家庭用 Wi-Fi の整備実績については、昨年度の類似調査において光回線開通数のうち 9 割超が Wi-Fi を設置した実績から類推して算出。

「家庭用 Wi-Fi 実績値」 = 「光回線開通数」 × 0.9

○公衆 Wi-Fi

当初計画では公民館 2 か所への設置であったが、他各地区の公民館への公衆 Wi-Fi 設置も進み当初計画を大幅に上回る数値（14 か所）となった。

○利用回線

令和 5 年度末時点において、利用回線数は 438 回線であり順調に推移している。

### 5. 課題への対応策

○家庭用 Wi-Fi / 公衆 Wi-Fi

今後、デジタルの利便性やデジタル社会の形成を踏まえたニーズの掘り起こしを目的とした広報活動等の実施や、広報誌への PR 活動などを実施し、更なる利用拡大に向けた活動を強化していく。

○利用回線

令和 5 年度末時点において順調に推移しており、引き続き、利用回線数にも配慮しながら事業を継続していく。