

計画の名称	燃ゆる感動かごしま国体の開催に向けた都市公園の整備										
計画の期間	平成29年度 ～ 平成31年度 (3年間)				交付対象	南九州市					
計画の目標	平成32年（令和2年）国体のソフトボール競技の会場になっており、国体基準を充足するための施設整備や健全度判定C及びD判定の施設改修を実施し、市民の国体に対する関心の高揚を図るとともに、市民の健康増進に寄与する。										
計画の成果目標（定量的指標）	- 中央競技団体より指摘のあったバックネット及び全面フェンスの防護マット等を整備し、国体基準を100%充足する。 - 老朽化しているナイター照明施設の健全度を全てA判定にする。										
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考
								当初現況値	中間目標値	最終目標値	
								(H29当初)	(H30末)	(H31末)	
	中央競技団体より指摘のあった施設の国体基準の充足率＝国体基準を充足する施設数／中央競技団体より指摘のあった施設数							0%	100%	100%	
	健全度A判定のナイター照明施設割合＝A判定ナイター照明施設数／ナイター照明施設全体数							0%	50%	100%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	142 百万円	A	142 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	0.0%	

○事後評価の実施体制、実施時期			
事後評価の実施体制	本市都市計画課にて評価を実施。	事後評価の実施時期	
		事業完了後	
		公表の方法	
		市ホームページにて公表	

A 基幹事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H29	H30	H31	H32	H33		
1-A-1	公園	一般	南九州市	直接	南九州市	都市公園事業(知覧平和公園)	防護マットL=390m ナイター照明施設更新12基 防球ネット設置工L=100m	南九州市						142	
合計													142		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
C 効果促進事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

2 事業効果の発現状況，目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		- 中央競技団体より指摘のあった防護マット等を整備し，国体基準を充足することができた。 - 老朽化しているナイター照明施設を改修し健全度を全てA判定とすることができた。			
II 定量的指標の達成状況	施設の国体基準の充足率	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	公園の安全性を高めるため、健全度判定C及びDの施設の改修を前倒して実施した。
		最終実績値	100%		
	健全度A判定のナイター照明施設割合	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3 特記事項（今後の方針等）
長寿命化計画に基づき、老朽化している施設の補修・改修及び更新を計画的に実施し、安心で安全な利用しやすい公園を目指す。

(参考様式3)

計画の名称	燃ゆる感動かごしま国体の開催に向けた都市公園の整備		
計画の期間	平成29年度 ～ 平成31年度 (3年間)	交付対象	南九州市