

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	知覧平和公園 噴水整備工事 噴水工区		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	34,914,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和3年10月25日	契約金額(当初)	34,650,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月8日	〃 (1回変更)	36,320,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年10月25日
	完 成(当初)	令和4年3月25日
	〃 (1回変更)	令和4年3月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 噴水整備工 N=1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 場内配管布設工 N=1.0式 噴水池築造工 N=1.0式 変更理由 当初計画では、アーチ噴水用のポンプは噴水池の底盤に直置きで固定されない予定であった。維持管理の清掃等の際に動くことが

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	知覧平和公園 噴水整備工事 外構工区		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	8,626,200		円
契約業者名	新谷緑化(株)		

契約年月日	令和3年10月25日	契約金額(当初)	8,250,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月8日	〃 (1回変更)	8,780,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年10月25日
	完 成(当初)	令和4年3月25日
	〃 (1回変更)	令和4年3月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ゴムチップ舗装工 A=264.8m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 排水工 L= 23.8m
	変更理由 当初計画では, 視覚障がい者用誘導表示をコンクリート製ブロックで計画していたが, 現地調査の結果, 既設表示がウレタン製タイル

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	市道雪丸新牧線・北雪丸橋補修工事		
場 所	南九州市穎娃町上別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,995,500		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和3年10月25日	契約金額(当初)	11,770,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月10日	〃 (1回変更)	11,770,000 円
第2回契約変更年月日	令和4年3月3日	〃 (2回変更)	14,630,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年10月25日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 (1回変更)	令和4年3月15日
	〃 (2回変更)	令和4年3月15日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長L=6.9m W=5.0(4.5)m 単純RCT桁橋 ひび割れ注入工L=1.1m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 橋長L=6.9m W=5.0(4.5)m 単純RCT桁橋ひび割れ注入工L=1.1mひび割れ充填 工L=0.7m断面修復工V=0.53m ³ 伸縮装置取替工L=9.0m防護柵塗装塗替工A=7.0m ² 変更理由 着工前測量の結果により新規損傷が確認されたことによる断面修復工の増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	川辺分遣所外構工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,339,600		円
契約業者名	(株)大成寺工務店		

契約年月日	令和3年11月11日	契約金額(当初)	3,300,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月1日	〃 (1回変更)	3,546,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月11日
	完 成(当初)	令和4年3月22日
	〃 (1回変更)	令和4年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) アスファルト舗装工A=168㎡ フェンス工L=69m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) アスファルト舗装工A=164㎡フェンス工L=69m区画線工L=150m現場打ち蓋板L=14 m鋼蓋L=3m 変更理由 1. 消防車両の出入りによる既設蓋板の破損が生じる恐れがあることから, 強度の向上を図るため, 現場打蓋板の施工を追加する。2. 消防車両の出入りによる, 第三者

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	地方改善施設整備事業(横峯地区)		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,484,000		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和3年11月11日	契約金額(当初)	11,330,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月1日	〃(1回変更)	12,354,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月11日
	完 成(当初)	令和4年3月11日
	〃(1回変更)	令和4年3月22日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水路整備 L=218.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 排水路整備 L=218.0m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	3災第604号大久保川河川災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,600,900		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和3年12月1日	契約金額(当初)	8,525,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月2日	〃(1回変更)	8,410,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和3年12月1日
	完 成(当初)	令和4年3月25日
	〃(1回変更)	令和4年3月25日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 右岸L=19.0m コンクリートブロック積工(H=4.05m)A=85㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 右岸L=19.0mコンクリートブロック積工(H=4.05m)A=85㎡構造物取壊工 V=41㎡雑工(ブロック積工)A=8㎡小口止工V=2㎡張芝(野芝)A=30㎡ 変更理由 コンクリート殻を中詰材として他工区へ流用したことによる減

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	3災第605号神之下惣之木場線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町神殿地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,583,600		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和3年12月1日	契約金額(当初)	5,478,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月11日	〃 (1回変更)	5,990,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年12月1日
	完 成(当初)	令和4年3月25日
	〃 (1回変更)	令和4年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=18.0m ブロック積工 A=44m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=18.0m ブロック積工 A=44m ²
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	3災第607号一里山谷山比良線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	10,464,300		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和3年12月1日	契約金額(当初)	10,395,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月3日	〃 (1回変更)	11,280,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年12月1日
	完 成(当初)	令和4年3月25日
	〃 (1回変更)	令和4年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=9.0m W=5.0m 大型ブロック積(H=6.8~7.8m)A=68㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=9.0m W=5.0m大型ブロック積(H=7.8m)A=73㎡構造物取壊工V=28㎡盛 土工(利用)V=150㎡小口止工V=8㎡雑工(石積工)A=13㎡ 変更理由 ブロック法長変更に伴う施工数量の増及び製品厚の変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	市道鬼口大隣線維持工事(交通安全)		
場 所	南九州市穎娃町別府地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	763,400		円
契約業者名	(株)天草屋		

契約年月日	令和3年12月27日	契約金額(当初)	715,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月1日	〃(1回変更)	715,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和3年12月27日
	完 成(当初)	令和4年3月25日
	〃(1回変更)	令和4年3月25日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 区画線工 鬼口大隣線 堆肥センター三叉路 L=125m		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 区画線工鬼口大隣線 堆肥センター三叉路 L=125m(当初の通り) 摺木交差 点部 L=147.1m 石垣松永線交差点L=635.1m		
	変更理由 着工全測量結果による内容変更堆肥センター三叉路 L= 125m → 変更なし摺木 交差点 L=152.28m → L=147.1m石垣松永線 L=622.78m →		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	県単急傾斜地崩壊対策事業 鶴田地区		
場 所	南九州市穎娃町御領地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	9,946,200		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和3年12月27日	契約金額(当初)	9,900,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月25日	// (1回変更)	9,900,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年12月27日
	完 成(当初)	令和4年3月31日
	// (1回変更)	令和4年6月10日
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長L=17m 掘削工V=95m ³
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長L=17m掘削工V=95m ³ 切土法面整形工A=170m ² 軽量法砕工(砕内吹付) A=170m ² U型側溝(300×300)L=29m立入防止柵(H=1.1m)L=32m 変更理由 工期の適正化に基づく工事期間の延長

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	3災 農地災害復旧事業 永田地区		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	6,017,000		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和4年1月31日	契約金額(当初)	5,940,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月25日	〃 (1回変更)	5,940,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年1月31日
	完 成(当初)	令和4年3月31日
	〃 (1回変更)	令和4年7月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工 V=873m ³ 土留柵工 L=17m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工 V=873m ³ 土留柵工 L=17mフトン籠工 L=28m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	3災 農地災害復旧事業 雪丸地区		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,954,000		円
契約業者名	(有)雪丸工業		

契約年月日	令和4年1月31日	契約金額(当初)	8,932,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月25日	〃 (1回変更)	8,932,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年1月31日
	完 成(当初)	令和4年3月31日
	〃 (1回変更)	令和4年7月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 1工区:コンクリートブロック積工 A=88m ² 2工区:コンクリートブロック積工 A=53m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 1工区:コンクリートブロック積工 A=88m ² 2工区:コンクリートブロック積工 A=53m ² 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	3災 農業用施設災害復旧事業 野間地区		
場 所	南九州市川辺町野間地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,355,000		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和4年1月31日	契約金額(当初)	3,300,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月25日	〃 (1回変更)	3,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年1月31日
	完 成(当初)	令和4年3月31日
	〃 (1回変更)	令和4年6月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工 V=182m ³ 土留柵工 L=25m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工 V=182m ³ 土留柵工 L=25mフトン籠工 L=50m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	市立小・中学校高速カラー印刷機賃貸借(長期継続契約)		
場 所	南九州市立知覧小学校・川辺小学校・穎娃中学校・知覧中学校・川辺中		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	日通リース&ファイナンス(株) 鹿児島営業所		

契約年月日	令和4年3月1日	契約金額(当初)	(月額)216,150 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年4月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

<p>年間を通じた機器の賃貸借契約であり, 緊急時の対応等を勘案し, 県内の専門業者を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 高速カラー印刷機5台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	知覧保健センター機械警備業務委託(長期継続契約)		
場 所	南九州市知覧町郡17530番地 南九州市知覧保健センター		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	14,300		円
契約業者名	鹿児島総合警備保障(株)		

契約年月日	令和4年3月1日	契約金額(当初)	13,420 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年4月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

<p>年間を通して行っている公共施設の警備業務であり, 過去の実績等を踏まえ, 過去に見積参加及び受託実績を持つ専門業者を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 開閉感知器及び人感センサーによる機械警備
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	庁内NW機器(基幹系認証システム)賃貸借(長期継続契約)		
場 所	南九州市役所各庁舎及び出先機関		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	富士電通(株)		

契約年月日	令和4年3月1日	契約金額(当初)	(月額)148,500 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年5月1日
	完 成(当初)	令和9年4月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

庁内ネットワーク機器保守等の実績があり, この案件に対応できる専門業者を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 認証サーバ2台, 認証フロアスイッチ60台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	印刷機(高速カラープリンター)賃貸借(長期継続契約)		
場 所	南九州市役所川辺庁舎別館		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	日通リース&ファイナンス(株) 鹿児島営業所		

契約年月日	令和4年3月1日	契約金額(当初)	(月額)58,630 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年4月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

<p>年間を通じた機器の賃貸借契約であり, 緊急時の対応等を勘案し, 県内の専門業者を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) オルフィスFT5230(HS7000スキャナー, FWオフセットステープル排紙トレイ, FU排紙台付き)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年4月15日

工事等の名称	水利施設整備事業 西部第1地区3-1工区 取水ゲート整備工事		
場 所	指宿市池田地内		
種 別	鋼構造物		
予定価格 (消費税を含む)	7,766,000		円
契約業者名	(株)ミゾタ		

契約年月日	令和4年3月1日	契約金額(当初)	7,392,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年3月18日	〃 (1回変更)	7,569,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年3月3日
	完 成(当初)	令和4年3月31日
	〃 (1回変更)	令和4年7月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

<p>建設当初に同社の製品を設置しており, 他社による履行では設備に不具合が生じる恐れがあるため, 同社を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 取水ゲート整備(塗装, 水密ゴム取替) 2門
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 取水ゲート整備(塗装, 水密ゴム取替) 2門 変更理由