

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道猿山線舗装工事		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,922,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年4月30日	契約金額(当初)	9,218,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月11日	〃 (1回変更)	9,218,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年10月1日	〃 (2回変更)	12,489,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年4月30日
	完 成(当初)	令和7年10月1日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (2回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>市道猿山線 As舗装工(オーバーレイ t=4cm) L=325m(W≒3.0m) A=975.0m²</p> <p>里道部 As舗装工(オーバーレイ t=4cm) L=190m(W≒3.0m) A=570.0m²</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>市道猿山線・里道As舗装工(オーバーレイ t=4cm) L=516.2m(W=3.0m~4.5m) A=1,738.0m²</p> <p>変更理由</p> <p>・概算数量発注工事の精算による。・現地の測量・調査及び実施計画策定に伴い、既設路面の状況及び縦横断の勾配では当初計画のオーバーレイ施工は難しいため、舗装打換え工に変更し、縦横断勾配の是正により、良好な路面排水処理と利用者の安全を図るため。・As舗装版破碎、運搬、処理工の追加・交通安全施設(カーブミラー、ラバーポール)の追加</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	両添配水管拡張工事		
場 所	南九州市川辺町両添地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	4,191,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	4,015,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年8月5日	〃 (1回変更)	4,015,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年10月15日	〃 (2回変更)	4,015,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年8月29日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (2回変更)	令和7年12月12日
	〃 (3回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管布設工 (HPPE φ 50) L=118.5m 給水管切替工 (HIVP φ 20) N=1箇所
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 松永第二地区 7-1工区		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	18,524,000		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	16,752,989 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月24日	〃 (1回変更)	16,772,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年11月21日
	〃 (1回変更)	令和7年11月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農道改良工L=389.35m W=3.5m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 農道改良工L=389.35m W=3.5m
	変更理由 現地調査の結果、4号農道EP付近に畑かんの制水弁室が見つかり測量の結果舗装計画高より4cm低く段差になることが判明した。1号農道との交差点付近のため計画高を変更することが困難であるため制水弁室の高さ調整を行いたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	青戸第1水源地外送水管布設工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	3,817,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和7年6月4日	契約金額(当初)	3,685,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月10日	〃 (1回変更)	4,035,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月4日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 青戸第1水源地 SGP-VD φ75 L=6.0m 青戸配水池 HPPE φ150 L=5.0m, φ75 L=17.5m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 青戸第1水源地 SGP-VD φ75 L=4.7m 青戸配水池 HPPE φ100 L=5.2m, φ75 L=12.0m HIVP φ100 L=1.7m 変更理由 試掘の結果、既設管との接続に必要な資材及び労務費の追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	中部第1水源地非常用可搬形発電機修繕		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	875,600		円
契約業者名	(有)永照電気		

契約年月日	令和7年6月2日	契約金額(当初)	874,500 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月22日	〃 (1回変更)	874,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月2日
	完 成(当初)	令和7年8月29日
	〃 (1回変更)	令和7年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 発電機修繕 N=1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 発電機修繕 N=1式
	変更理由 故障原因特定及び材料調達に不測の日数を要したことによる修繕期間の延長

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	8,011,300		円
契約業者名	大福コンサルタント(株)		

契約年月日	令和7年6月3日	契約金額(当初)	6,489,153 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月8日	〃 (1回変更)	6,489,153 円
第2回契約変更年月日	令和7年10月3日	〃 (2回変更)	4,659,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月3日
	完 成(当初)	令和7年9月19日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (2回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁補修設計 N=1橋
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁補修設計 N=1橋銀山橋 L=9.5m, W=5.0(4.5)m 変更理由 ・工法検討の結果、支承の補修工法が、当初予定していた支承取替から、金属溶射工へと変更になり、支承取替検討のための、復元設計及び支承反力計算が不要となったため、各工種を1式 減としたい。・当初設計では、橋梁点検車及び交通誘導員による調査を計画していたが、現地調査の結果、はしご調査が可能であることが判明したため、橋梁点検車及び交通誘導員を減額変更としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道浮辺永里線舗装工事		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,928,600		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年6月5日	契約金額(当初)	9,317,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月9日	〃 (1回変更)	9,782,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月5日
	完 成(当初)	令和7年11月10日
	〃 (1回変更)	令和7年11月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	(当初)	(変更)
	工事延長L=135.0m	工事延長L=141.7m
	幅員 W=6.30m	幅員 W=6.45~6.50m
	舗装工 A=851.0m	舗装工 A=912.0m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)	
	(当初)	(変更)
	工事延長L=135.0m	工事延長L=141.7m
	幅員 W=6.30m	幅員 W=6.45~6.50m
	舗装工 A=851.0m	舗装工 A=912.0m ²
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道浮辺校区公民館線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,012,900		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和7年6月5日	契約金額(当初)	2,860,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月17日	〃 (1回変更)	3,084,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月5日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=100.0m W=4.00m~4.65m A=420.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=100.0m W=4.00m~4.90m A=423.0㎡ 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による変更。・舗装版破碎工,路盤不陸整正工(補足材)・As舗装工の増に伴う変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道山下獅子城線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,988,600		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和7年6月5日	契約金額(当初)	3,905,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月20日	〃 (1回変更)	5,061,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月5日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>【概算数量発注方式】</p> <p>AS舗装工L=200m W=3.5m A=700m²</p> <p>路面清掃L=200m W=3.5m A=7百m²</p> <p>側溝清掃L=200m V=12m³</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>【概算数量発注方式】</p> <p style="text-align: center;">(191.6) (676)</p> <p>AS舗装工L=200m W=3.5m A=700m²</p> <p>(追加)路盤工 埋戻しV=38.0m³ 上層路盤A=85.0m²</p> <p>路面清掃L=200m W=3.5m A=7百m²</p> <p>側溝清掃V=12.0m³ → V=40.0m³</p> <p>変更理由</p> <p>概算数量発注工事の精算による。(着工前測量精査より、洗堀による路盤流出のため埋戻し、上層路盤施工の追加の為変更数量増による。)</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道三俣線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,468,400		円
契約業者名	(有)伊瀬知土木		

契約年月日	令和7年6月5日	契約金額(当初)	2,431,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月16日	〃 (1回変更)	2,704,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月5日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>【概算数量発注】 舗装工(t=4cm) L=54m W=4.0~5.0m A=243m² 張コンクリート工 ①L=30m W=0.8m A=24.0m² (t=5cm) ②L=12m W=0.8m A=9.6m² 区画線工(実線) L=259m</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>【概算数量発注】 (53) (4.0~6.8) (230) 舗装工(t=4cm) L=54m W=4.0~5.0 m A=243m² 張コンクリート工(t=5cm) A=24.0m²・A=9.6m² → 49m² (追 加)(t=10cm) A=3.2m² (追加)乗入工(t=10cm) A=7.0m² 区画線工(実線) L=259m → 280m (追加:破線)L=6m</p> <p>変更理由 概算数量発注工事の精算による。A=24m²・A=9.6m² → A=49m² (30m²+11m²+8m²)3ヶ所(現地立会により、舗装右側路肩部分(No.1+2~No.2右)を 追加し市道の維持管理を図りたい。)</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	別府地区公民館改修工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	51,051,000		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年6月12日	契約金額(当初)	47,021,568 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月20日	〃 (1回変更)	55,380,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月12日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 外壁改修工事 1式 内部改修工事 1式 照明設備(LED化)改修工事 1式 空調設備改修工事 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 外壁改修工事 1式 内部改修工事 1式 照明設備(LED化)改修工事 1式 空調設備改修工事 1式 変更理由 既存鋼製建具の老朽化による不具合が確認されたため、建具取替を追加し、それに 伴い製作期間及び納品後の施工日を含めて工期を91日間延長するものである。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道松山養豚センター線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,421,800		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年6月24日	契約金額(当初)	6,050,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月7日	// (1回変更)	6,404,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月24日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	// (1回変更)	令和7年12月5日
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>【概算数量発注方式】</p> <p>舗装工(t=4cm) L=260.0m W=3.4~5.4m A=935.0m²</p> <p>アスカーブ L=31.0m</p> <p>張りコンクリート ①L=15.0 W=0.5m A=7.5m² ②L=5.0 W=0.5m A=2.5m²</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>【概算数量発注方式】舗装工(t=4cm) L=260.0m W=3.4~5.4m A=935.0m²→ L=271.0m W=3.0~4.58m A=981.0m²アスカーブ L=31.0m張りコンクリート ① L=15.0 W=0.5m A=7.5m²(廃止)②L=5.0 W=0.5m A=2.5m²(廃止)</p> <p>変更理由 概算数量発注工事の精算による。(着工前測量及び現地立会、地権者との協議にて 張りコンクリート廃止による数量変更減のため、舗装延長を伸ばし工事進捗を図りた い。)</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道春向川原菌線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,269,200		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年6月24日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月14日	〃 (1回変更)	3,193,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月24日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが、2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 舗装工(t=4cm) L=100m, W=4.9~6.0m, A=433㎡ 区画線工 実線 L=200m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 (3.71~5.93)(430) 舗装工(t=4cm) L=100m, W=4.9~6.0m, A=433㎡ 区画線工 実線 L=200m 変更理由 概算数量発注工事の精算による。(着工前測量結果による使用合材を密粒度ギャップアスコンへ変更(縦断勾配平均10%))

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道池之河内北線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,558,700		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	1,490,500 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月7日	〃 (1回変更)	1,519,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和7年12月11日
	〃 (1回変更)	令和7年12月11日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 舗装工(t=4cm) L=60.0m W=3.3~4.5m A=214.0m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 (2.3~5.1) (213.0)舗装工(t=4cm) L=60.0m W=3.3~4.5m A=214.0m ² 変更理由 概算数量発注工事の精算による。(起工前測量精査により、縦断勾配が8%以上あるためすべり止め舗装(ギャップ)へ使用材料を変更する。)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道猿山岡線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,451,500		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	6,050,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月27日	〃(1回変更)	6,831,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和8年1月9日
	〃(1回変更)	令和8年1月9日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>【概算数量発注方式】 土工(掘削) V=142m³ 路盤工(t=10cm)舗装工(t=4cm) L=110m W=4.4m A=484m² すりつけ舗装 L=10m W=4.4m A=44m²</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>道路維持修繕工土工(本線+取付) V=142m² → 186m²舗装工(t=4cm)本線+取付 L=110.0m W=4.4m A=484.0m² → L=110.0m W=4.0~5.1m A=546.0m²すりつけ舗装(t=4cm) L=10.0m W=4.4m A=44.0m² → L=12.0m W=4.0~4.9m A=47.0m²</p> <p>変更理由</p> <p>概算数量発注工事の精算による。(計画図書(掘削層面積体積計算書)による数量変更及び出来形数量(建設発生土搬出管理表)による数量増。)</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線(西元工区)物件等調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,763,000		円
契約業者名	(株)萩原技研		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	3,858,030 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月21日	〃 (1回変更)	3,858,030 円
第2回契約変更年月日	令和7年12月9日	〃 (2回変更)	4,356,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年12月12日
	〃 (2回変更)	令和7年12月12日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 物件等調査 非木造建物 N=1棟 附帯工作物 N=6戸 立竹木調査 A=1739㎡
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 物件等調査非木造建物 N=1棟附帯工作物 N=6戸立竹木調査 A=2059㎡独立工作物 N=1箇所 変更理由 独立工作物の調査・算定N=1箇所の追加に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	顛娃広域農道高木剪定・伐採業務委託(R7-1工区)		
場 所	南九州市顛娃町郡地内 外		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,987,700		円
契約業者名	(有)永谷造園		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	1,980,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月10日	〃 (1回変更)	2,332,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月17日
	〃 (1回変更)	令和7年10月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 高木剪定 N=70本, 高木伐採 N=11本
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 当初 高木剪定 N=70本, 高木伐採 N=11本変更 高木剪定 N=60本, 高木伐採 N=21 本 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	穎娃広域農道高木剪定・伐採業務委託(R7-2工区)		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内 外		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,999,800		円
契約業者名	(有)有村植樹園		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	1,930,500 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月10日	〃 (1回変更)	1,980,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月17日
	〃 (1回変更)	令和7年10月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 高木剪定 N=66本, 高木伐採 N=13本
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 当初 高木剪定 N=66本, 高木伐採 N=13本変更 高木剪定 N=66本, 高木伐採 N=13本, 伐採根処理 N=13本 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	颯娃運動公園武道館・弓道場照明設備改修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,523,200		円
契約業者名	(株)プロエイト		

契約年月日	令和7年7月10日	契約金額(当初)	4,422,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月7日	〃 (1回変更)	4,422,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月10日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年12月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化)工事 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化)工事 1式 変更理由 LEDの納期遅延の為、納品後の施工日数と施設の利用状況を考慮し工期を49日延長するものである。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	ふれあいセンターわくわく川辺照明設備改修工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	9,478,700		円
契約業者名	芝原電設(株)		

契約年月日	令和7年7月17日	契約金額(当初)	9,306,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月23日	〃 (1回変更)	10,258,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月17日
	完 成(当初)	令和7年12月10日
	〃 (1回変更)	令和7年12月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化)工事 1
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化)工事 1 変更理由 照明器具設備: 既存外灯器具において器具の老朽化により点灯しない器具があることが発覚した。夜間の施設利用者の安全を確保するため外灯器具取替を追加するものである。誘導灯設備: 既存誘導灯(蛍光灯型)がバッテリーやランプの寿命を知らせる表示が出ている器具が散見されたため、これの取替を追加するものである。 器具撤去費: 上記の外灯及び誘導灯の撤去費を追加するものである。産業廃棄物処分費: 上記の外灯及び誘導灯の処分費を追加するものである。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	別府小校区道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,921,600		円
契約業者名	鹿児島道路サービス(株)		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	2,609,070 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月6日	〃 (1回変更)	2,751,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	〃 (1回変更)	令和7年12月5日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>区画線設置工 総延長L=3,393.4m 【内訳】 平面図① 実線L=1,536.0m 文字L=27.6m 平面図② 実線L=1,088.0m トットラインL=17.0m 平面図③ 実線L= 240.0m トットラインL= 6.0m 平面図④ 実線L= 460.0m トットラインL= 5.0m 文字L=13.8m</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>区画線設置工 総延長L=3,597.4m【内訳】 平面図① 実線L=1,862.0m 文字 L=27.6m トットL=8.0m 平面図② 実線L=1,023.0m トットラインL=14.0m 平面図③ 実線L= 165.0m トットラインL= 0.0m 平面図④ 実線L= 480.0m トットラインL= 4.0m 文字L=13.8m</p> <p>変更理由</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	地方改善施設整備事業 岡村地区 測量業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,415,400		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	3,620,628 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月16日	〃 (1回変更)	3,120,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=0.22km 用地測量 A=0.11万m ² N=1筆
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=0.22km用地測量 A=0.11万m ² N=1筆 変更理由 ・当初、4級基準点N=10点計上していたが、現地踏査及び基準点測定の結果、N=9点(1点減)としたい。当初、既設側溝設置区間を含んだ延長L=0.22kmを計上していたが、現地踏査、排水計算の結果、既設側溝を利用した排水計画L=0.17km(0.05km減)とし、環境改善を図りたい。現地測量の結果、現況水路は水路敷地内にあることが判明した。よって、現況水路箇所側に側溝を新設する排水計画とし、用地買収が不要となったため、用地測量を廃止したい。・本計画区間への流量を把握するため、用排水設計一式を追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	マンホールポンプ場ほか警報システム構築工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内外		
種 別	電気通信		
予定価格 (消費税を含む)	11,319,000		円
契約業者名	(有)永照電気		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	11,209,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月27日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 公共下水マンホールポンプ場(20箇所), 垂水農集排マンホールポンプ場(1箇所)及び垂水浄化センター(1箇所)の警報システム構築(通信機器取替及びクラウドシステム化)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	上大渡橋導送水管布設替工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	32,945,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	32,340,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年2月24日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	送水管 WEETAX φ 200 L=67.6m GX形S種 φ 200 L=12.5m 導水管 WEETDA φ 100 L=67.6m HPPE φ 100 L=12.9m 通信ケーブル CPEV-S1.2mm-5P L=74.8m	
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)	
	送水管 WEETAX φ 200 L=67.6m GX形S種 φ 200 L=12.5m 導水管 WEETDA φ 100 L=67.6m HPPE φ 100 L=12.9m 通信ケーブル CPEV-S1.2mm -5P L=74.8m	
	変更理由	
	既設管のスクラップ処分及び既設保温剤の産廃処分の追加	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	森林経営管理制度森林調査業務委託(R7颯娃地域)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内(13・14・15・16・17林班)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,045,505		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	2,013,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 森林調査 253筆 21.59ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	森林経営管理制度森林調査業務委託(R7川辺地域)		
場 所	南九州市川辺町平山地内外(5・6・8・9林班)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	12,078,990		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	11,825,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 森林調査 1,494筆 132.40ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	森林経営管理制度森林調査業務委託(R7知覧地域)		
場 所	南九州市知覧町郡地内(12・13・14・15林班)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,770,615		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	1,727,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 森林調査 219筆 39.36ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	交付金事業 知覧平和公園遊具更新工事 1工区		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	17,752,900		円
契約業者名	新谷緑化(株)		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	17,380,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 遊具更新 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	交付金事業 知覧平和公園遊具更新工事 2工区		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	11,313,500		円
契約業者名	(有)グリーンサービス中渡瀬		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	11,110,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	遊具撤去工 一式 遊具更新工 一式
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	颯娃中学校武道館床改修工事		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,596,000		円
契約業者名	中村総業(有)		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	2,552,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	床再研磨塗装改修工事 310㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	三俣教職員住宅1号・校長住宅解体工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	6,798,000		円
契約業者名	(有)登建設		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	6,600,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年1月9日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 教職員住宅1号木造平屋建て(延床面積71.91㎡)解体 1棟 校長住宅CB平屋建て(延床面積67.80㎡)解体 1棟 車庫 木造平屋建て(延床面積17.60㎡)解体 1棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道遠見ヶ尾君野線(改良)		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	27,270,100		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	26,874,100 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工事 L=85.0m W=6.5m 土工 N=1.0式 排水構造物工 L=138.4m 舗装工 A=557.0m ²
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	ミュージアム知覧ホール屋根改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,232,900		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	14,135,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	ホール屋根改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	寺師邸改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	25,896,200		円
契約業者名	マエダハウス(株)		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	25,795,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	内外装改修工事(木造平屋127.8㎡)1式
第	工事等の概要(規模、延長等)
	内外装改修工事(木造平屋127.8㎡)1式
	変更理由

1
回
契
約

板金塗装工事(雨樋塗装及び受金物取替):雨樋受金物の劣化及び樋の一部劣化が確認されたため、金物の取替及び雨樋の耐候性塗装を追加するものである。内装工事(クロス貼り):施設管理者と協議の上、一部壁仕上を漆喰塗りからクロス貼りへ変更したため数量を更正(増額)するものである。左官工事(漆喰塗り):施設管理者と協議の上、一部壁仕上を漆喰塗りからクロス貼りへ変更したため数量を更正(減額)するものである。電気設備工事:消防署と協議の結果、火災報知設備の仕様を変更する必要が発生したためこれを更正するものである。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	中央第1水源地1号取水ポンプ取替工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	8,261,000		円
契約業者名	(株)アリマコーポレーション		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	7,566,680 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 深井戸水中ポンプ取替 N=1.0基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 小田代豆漬地区外1地区		
場 所	南九州市知覧町郡地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	1,628,000		円
契約業者名	(株)大翔		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	1,628,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農業用施設災害復旧事業N=2地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 小河路赤仁田地区外5地区		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,136,000		円
契約業者名	三州技術コンサルタント(株)		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	4,136,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	農地災害復旧事業N=3地区 農業用施設災害復旧事業N=3地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 川床片平山地区外2地区		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	2,739,000		円
契約業者名	地産プランニング(株)		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	2,695,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧事業N=1地区 農業用施設災害復旧事業N=2地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 藤野原西原地区外6地区		
場 所	南九州市川辺町本別府地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	5,236,000		円
契約業者名	新和技術コンサルタント(株)		

契約年月日	令和7年10月6日	契約金額(当初)	5,225,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月6日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧事業N=6地区 農業用施設災害復旧事業N=1地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	農地災害復旧事業 測量設計業務委託 横井場萬所地区外1地区		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	3,256,000		円
契約業者名	鹿児島土木設計(株)		

契約年月日	令和7年10月6日	契約金額(当初)	3,190,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月6日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧事業N=2地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	颯娃・川辺庁舎電気自動車用充電器設置工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内 外		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	24,794,000		円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所		

契約年月日	令和7年10月14日	契約金額(当初)	24,444,200 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月14日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	颯娃庁舎 急速充電器設置工事 1台	普通充電器設置工事2台	付帯設備1式
第 回 変 更	川辺庁舎 急速充電器設置工事 1台	普通充電器設置工事2台	付帯設備1式
	工事等の概要(規模、延長等)		
	変更理由		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	長寿介護課公用車購入(軽四輪貨物バン)		
場 所	南九州市役所 川辺庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(有)菊永自動車		

契約年月日	令和7年10月17日	契約金額(当初)	1,061,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月17日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 軽四輪貨物車(バン) 1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	南九州市地域子育て交流館放課後児童健全育成事業, 地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業運営業務委託【債務負担行為】		
場 所	南九州市地域子育て交流館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	137,645,000		円
契約業者名	(福)大川福社会		

契約年月日	令和7年10月10日	契約金額(当初)	137,645,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年4月1日
	完 成(当初)	令和13年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 放課後児童健全育成事業, 地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	南九州市子ども・子育て利用者支援事業運営業務委託【債務負担行為】
場 所	南九州市内
種 別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	39,955,000 円
契約業者名	(福)大川福社会

契約年月日	令和7年10月10日	契約金額(当初)	39,955,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年4月1日
	完 成(当初)	令和13年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 子ども・子育て利用者支援実施施設の開設及び関係機関との連絡調整等業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	ミュージアム知覧シアタープロジェクター取替業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡17880 ミュージアム知覧シアター		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,227,600		円
契約業者名	南日本テレビ映画社		

契約年月日	令和7年10月10日	契約金額(当初)	1,030,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月10日
	完 成(当初)	令和7年12月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する県内業者の中から選定した。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) プロジェクター取替 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	新庁舎関連ネットワーク機器調達業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	26,221,800		円
契約業者名	(株)プレス		

契約年月日	令和7年10月20日	契約金額(当初)	19,690,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月20日
	完 成(当初)	令和8年3月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	ネットワーク機器の調達
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	新庁舎関連ネットワーク構築業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	14,780,700		円
契約業者名	三菱電機デジタルイノベーション(株)第二ビジネスユニット営業統括関西支社		

契約年月日	令和7年10月20日	契約金額(当初)	14,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月20日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>現行の市ネットワークの保守業者であり、業務内容を熟知している同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ネットワーク構築
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	サーバー仮想化基盤機器賃貸借【長期継続契約】		
場 所	南九州市役所		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	富士電通(株)		

契約年月日	令和7年10月20日	契約金額(当初)	(月額)817,300 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年4月1日
	完 成(当初)	令和13年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	サーバー仮想化基盤機器賃貸借
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	新庁舎サーバ室UPSファシリティ構築業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	13,640,000		円
契約業者名	西部電気工業(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和7年10月20日	契約金額(当初)	13,310,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月20日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) UPSファシリティ構築
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	統合滞納管理システム(THINK CreMaS Advance)運用保守業務委託		
場 所	南九州市役所税務課		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,068,000		円
契約業者名	パステムソリューションズ(株)		

契約年月日	令和7年10月20日	契約金額(当初)	2,068,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>当該システムの保守業務をH27度から受託しており、本システムの設定を継続利用するため同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 統合滞納管理システム運用保守業務 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	南九州市新庁舎下水接続マンホール設置工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,445,300		円
契約業者名	(有)田代水道		

契約年月日	令和7年10月20日	契約金額(当初)	2,365,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月20日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 0号組立マンホール N=1基 公共樹 N=1基 PRP φ 150 L=10.3m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	高田団地公営住宅屋根及び外壁改修工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,528,000		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	11,330,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月6日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	木造2階建 1棟2戸×2棟 屋根・外壁塗装改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	新庁舎建設既存倉庫改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	10,582,000		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	10,340,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月25日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	既存倉庫(105㎡)改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	防火水槽防水改修工事		
場 所	南九州市知覧町瀬世地内 外		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	4,257,000		円
契約業者名	(株)大八		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	3,903,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 防火水槽内部防水改修工事 3箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	川辺地域 新町公園 遊具設置工事		
場 所	南九州市 川辺町 田部田 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	21,708,500		円
契約業者名	(有)鯨坂緑地建設		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	21,450,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 遊具設置工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	川辺地域 新町公園 造成工事 2工区		
場 所	南九州市 川辺町 田部田 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	17,058,800		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	16,720,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 公園造成工 一式
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>公園整備工 N=1式As舗装工 A=262.1m² → A=294.5m² 区画線工 L=65.0m → L=204.0m 経費率 共通仮設費 R=10.52% → R= 9.94% 現場管理費率 R=41.88% → R=38.74% 一般管理費率 R=21.60% → R=20.39%</p> <p>変更理由 既設舗装(市道部)との取り合いにより、As舗装工の数量を左記のとおり数量変更し、公園へのスムーズな進入を図りたい。市道部の舗装を今回の工事にて、部分的に新しくしたことにより、市道が公園の一部に見えてしまう恐れがあるため、市道に区画線を設置することにより、市道と公園の境界を明確に明示したい。本工事は、先発発注された「川辺地域 新町公園 造成工事 1工区」と同一業者が受注した場合は、合算経費とする旨特記仕様書に明記しており、上記のとおり同一受注者となったため、各経費率を左記のとおり変更したい。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道大山塩入線道路交通安全施設整備工事(交通安全)		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	3,241,700		円
契約業者名	ロードエンタープライズ(株)		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	2,893,266 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月28日	〃 (1回変更)	3,248,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年2月25日
	〃 (1回変更)	令和8年2月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 転落防止柵設置工 コンクリート建込 L=129m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 転落防止柵設置工 コンクリート建込 L=128m (既存更新 L=94m) (新設 L=34m) 変更理由 着工前調査により防護柵の削孔深の変更及び使用材料の変更による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道大隣公民館下線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,798,200		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	4,510,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月4日	〃(1回変更)	5,230,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年3月10日
	〃(1回変更)	令和8年3月10日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	As舗装工(t=4cm)L=173.0m W=4.0~4.2m A=735.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	As舗装工(t=4cm)L=211.5m A=823.0㎡ 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道飯野中線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,442,400		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	8,910,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年3月24日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	As舗装工(t=4cm)L=325.0m W=4.0~5.0m A=1,446.0㎡ 区画線設置工 L=34.0m
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R7-2工区(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	41,613,000		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	37,548,441 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月27日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 舗装工A=6090m ² 排水工L=28m 縁石工L=143m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 舗装工A=6090m ² 排水工L=28m縁石工L=143m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道永田高田線舗装工事		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	19,877,000		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	17,827,389 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月20日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長 L=83.0m 幅員 W=6.55m 舗装工 A=543.7㎡
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道小松ヶ尾線(改良)		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,016,200		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	12,616,461 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=109.9m,幅員W=4.0m 土工一式 撤去工V=31m ³ 排水工L=16m 置換工A=400m ² 舗装工A=449m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	交付金事業 市道野崎清水線(改良)		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,378,100		円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	13,365,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工事 L=90.0m W=6.0m 土工 N=1.0式 路盤表面処理工 A=240.0m ² 水路工 L=40.0m 排水構造物工 L=90.0m 縁石工 L=96.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工事 L=90.0m W=6.0m 土工 N=1.0式 路盤表面処理工 A=240.0m ² 水路工 L=40.0m 排水構造物工 L=90.0m 縁石工 L=96.0m 変更理由

”” 本工事区間内の支障となる電柱移転に不測の日数を要しており、工程の見直しを行った結果、令和8年5月29日までの工期延長を行いたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道本別府高田線道路災害応急工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,059,700		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和7年10月10日	契約金額(当初)	8,030,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月15日	〃 (1回変更)	8,210,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月10日
	完 成(当初)	令和7年12月19日
	〃 (1回変更)	令和7年12月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=65.0m 舗装工A=182m² 盛土工V=170m³ 大型土のう工V=143袋</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=65.0m舗装工A=182m²盛土工V=160m³大型土のう工V=118袋ガードレール撤去L=36mL型ガッター撤去L=32m</p> <p>変更理由</p> <p>応急仮工事として大型土のうを設置する区間の既設ガードレールL=36mの撤去の追加に伴う契約変更増額。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道平山古門線物件等調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,246,000		円
契約業者名	(株)サタコンサルタンツ		

契約年月日	令和7年10月20日	契約金額(当初)	3,448,170 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月20日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 物件等調査 木造建物 N=1棟 非木造建物 N=1棟 附帯工作物 N=1戸
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	防犯カメラ賃貸借【債務負担行為】		
場 所	南九州市内8箇所(川辺地域2, 知覧地域3, 穎娃地域3)		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)ファーストセキュリティ		

契約年月日	令和7年10月27日	契約金額(当初)	7,392,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月1日
	完 成(当初)	令和12年12月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に対応できる専門業者を選定した。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 赤外線照明付き防犯カメラ16台及び録画装置8台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	市道瀬世松崎線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,539,800		円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店		

契約年月日	令和7年10月30日	契約金額(当初)	3,531,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月30日
	完 成(当初)	令和8年3月12日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>入札を実施したが、2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	復旧延長L=20.0m 撤去工V=2.0m ³ 土工 一式 法面工A=93m ²
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線・新辻橋地質調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	7,566,900		円
契約業者名	(株)ハウセイ・技研		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	6,431,865 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月10日	〃 (1回変更)	6,431,865 円
第2回契約変更年月日	令和7年10月16日	〃 (2回変更)	9,598,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月24日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (2回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地質調査 N=2箇所
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 地質調査 N=3箇所 変更理由 地質調査(ボーリング)掘進長の増及び地質調査1箇所(L=29m)の追加に伴う契約変更増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年11月3日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 桐木平城南地区外3地区		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,580,000		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	7,920,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月21日	〃 (1回変更)	7,920,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月18日	〃 (2回変更)	7,920,000 円
第3回契約変更年月日	令和7年9月12日	〃 (3回変更)	7,920,000 円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (1回変更)	令和7年7月25日
	〃 (2回変更)	令和7年9月26日
	〃 (3回変更)	令和7年10月31日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害復旧工事 農地1地区(畑1地区)復旧面積A=0.06ha 農業用施設3地区(道路1地区・水路2地区)復旧延長L=30m</p>
第 3 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害復旧工事農地1地区(畑1地区)復旧面積A=0.06ha農業用施設3地区(道路1地区・水路2地区)復旧延長L=30m</p> <p>変更理由</p> <p>台風12号の被害により、施工中の桐木平城南地区工区・田之頭萬ヶ尻地区工区が多 大な被害を受け復旧作業に日数を要し、工期内での工事完了が困難になったため左 記の数量のとおり工期の延長をした</p>