

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R6-1工区(排水)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	28,870,600		円
契約業者名	橋口建設(株)		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	26,018,104 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月26日	〃 (1回変更)	26,018,104 円
第2回契約変更年月日	令和8年1月26日	〃 (2回変更)	31,185,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (2回変更)	令和8年3月27日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水工 L=422m 柵工 N=3基
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 排水工 L=415m柵工 N=3基路盤工A=2205m2 変更理由 建築工事との協議の結果、工事従事者の駐車場確保を目的に路盤工を追加施工したことに伴う契約変更増額及び工期延長。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	瀬世配水管布設替工事1工区		
場 所	南九州市知覧町瀬世地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	11,726,000		円
契約業者名	(有)安楽建設		

契約年月日	令和7年6月4日	契約金額(当初)	11,440,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月5日	〃 (1回変更)	11,440,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年1月15日	〃 (2回変更)	11,321,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月4日
	完 成(当初)	令和7年11月10日
	〃 (1回変更)	令和8年2月2日
	〃 (2回変更)	令和8年2月2日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) DICP-NS(E種) φ150 L=148.7m 給水切替 N=3箇所
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) DICP-NS(E種) φ150 L=155.2m給水切替 N=3箇所 変更理由 2工区より配水が開始されたことによる起点分岐部廃止及び事業の進捗を図るための 施工延長の増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	川辺地域小学校特別教室空調設備整備工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内 外		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	76,714,000		円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所		

契約年月日	令和7年6月23日	契約金額(当初)	74,030,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月6日	〃 (1回変更)	69,115,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月23日
	完 成(当初)	令和8年1月16日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 特別教室空調設備整備工事 4校12教室 屋外キュービクル設置工事 1校1基
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 特別教室空調設備整備工事 4校12教室屋外キュービクル設置工事 1校1基 変更理由 電線管の経路や施工方法の決定, 既設キュービクル改修のとりやめに伴う, 数量更正のため。また学校や関連会社との調整に想定以上の日数を要したことから工期延長をしたため。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	市内小学校特別教室空調設備整備工事監理業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内 外		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,340,800		円
契約業者名	(株)オープランニング		

契約年月日	令和7年6月23日	契約金額(当初)	2,332,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月6日	〃 (1回変更)	2,332,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月23日
	完 成(当初)	令和8年1月23日
	〃 (1回変更)	令和8年2月6日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>当該業務の設計及び施工上の経験、知識を有し、現場の状況等に精通した者に監理させる必要があるため同社を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>知覧地域:空調設備整備工事 3校10教室 川辺地域:空調設備整備工事 4校12教室 川辺地域:屋外キュービクル設置工事 1校1基 穎娃地域:空調設備整備工事 5校17教室 空調設備整備工事監理業務 1式</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>知覧地域:空調設備整備工事 3校10教室 川辺地域:空調設備整備工事 4校12教室 川辺地域:屋外キュービクル設置工事 1校1基 穎娃地域:空調設備整備工事 5校</p> <p>変更理由 川辺地域小学校特別教室空調設備整備工事の工期延長に伴い工事監理業務の履行期間を延長するものである。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	南九州市新庁舎建設建築工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,014,000,000		円
契約業者名	東急・南生・田川特定建設工事共同企業体		

契約年月日	令和6年7月24日	契約金額(当初)	2,951,300,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月18日	〃 (1回変更)	2,951,300,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年1月22日	〃 (2回変更)	3,004,908,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月24日
	完 成(当初)	令和7年11月14日
	〃 (1回変更)	令和8年2月27日
	〃 (2回変更)	令和8年3月25日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>用途:市庁舎 鉄骨造3階建て新築工事 及び 昇降機設置工事(2基) 延べ床面積:6,726.31㎡(駐輪場48.55㎡を含む。)</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>用途:市庁舎鉄骨造3階建て新築工事 及び 昇降機設置工事(2基)延べ床面積: 6,726.31㎡(駐輪場48.55㎡を含む。)</p> <p>変更理由</p> <p>工期:社会情勢等の影響により人員確保が困難であり,また悪天候による関連工事との調整に想定以上の日数を要したことから工期を延長するものである。地業工事:杭工事重機転倒防止対策としてシラス盛土を追加,及び浅層地盤改良固化材の数量を更正するものである。鉄骨工事:防災無線アンテナの形状や固定方法の決定に伴い,これの補強工事を追加するものである。金属製建具工事:形状や施工方法の決定及び消防との現地協議の結果により数量を更正するものである。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	南九州市新庁舎建設工事監理業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	62,531,700		円
契約業者名	山下設計・ゲンプラン設計業務委託共同企業体		

契約年月日	令和6年7月24日	契約金額(当初)	62,480,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月18日	// (1回変更)	62,480,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年1月22日	// (2回変更)	63,710,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月24日
	完 成(当初)	令和7年12月15日
	// (1回変更)	令和8年3月19日
	// (2回変更)	令和8年4月24日
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

設計及び施工上の経験, 知識を特に必要とする場合, 又は現場の状況等に精通した者に監理させる必要があるため同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 庁舎棟:鉄骨造3階建て(延床面積6,726.31㎡)新築工事 1式 附属棟:鉄骨造2階建て(延床面積 883.12㎡)新築工事 1式 新庁舎建設工事監理業務 一式
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 庁舎棟:鉄骨造3階建て(延床面積6,726.31㎡)新築工事 1式附属棟:鉄骨造2階建て(延床面積 883.12㎡)新築工事 1式新庁舎建設工事監理業務 一式 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道高田大久保線・平岩橋橋梁詳細設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	23,839,200		円
契約業者名	(株)南日本技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	19,309,752 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月27日	〃 (1回変更)	15,100,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	令和8年3月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋梁詳細設計 N=1橋, L=13.2m</p> <p>上部工 N=1橋 下部工 N=2基 基礎工 N=2基 仮設工 N=1基</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋梁詳細設計 N=1橋, L=14.0m 上部工 N=1橋 下部工 N=2基 用地測量 A=0.11万㎡ 立竹木調査・算定 A=0.14千㎡</p> <p>変更理由</p> <p>・当初計画において、場所打杭の橋台を想定していたが、別途発注の地質調査の結果、支持地盤(岩層)が浅く確認できたことから、直接基礎での設計となるため、場所打杭(橋台)詳細設計を廃止・詳細設計において、橋長や橋台位置等の検討を行った結果、既設橋梁よりも橋長が長くなり、橋台部からの上下流の摺付護岸の施工も必要となることが判明した。これに伴い用地買収が必要となったことから、本業務での用地測量 A=0.11万㎡を追加。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	団体営長寿命化・防災減災事業 前原池地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,829,000		円
契約業者名	(株)大翔		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	3,933,490 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月8日	〃 (1回変更)	5,000,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月20日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	測量設計 L=0.10km 用地測量 A=0.28ha
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	測量設計 L=0.10km用地測量 A=0.28ha現地測量 N=1.00式
	変更理由 当初、地形図による設計を計画していたが、精度確保のため、現地測量を追加した。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道平山松崎線・川口橋補修工事2工区		
場 所	南九州市川辺町小野地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,889,900		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	10,497,135 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月20日	〃 (1回変更)	11,043,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月6日
	〃 (1回変更)	令和8年2月6日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長L=42.0m 幅員W=5.5(6.3)m 伸縮装置工 L=17.4m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 橋長L=42.0m 幅員W=5.5(6.3)m伸縮装置工 L=17.3m取付舗装 A=23m2 変更理由 橋梁ジョイント部における段差解消を目的とした取付舗装工の追加に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道高田大久保線・平岩橋地質調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	6,724,300		円
契約業者名	(株)日本ジオテック		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	5,715,655 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月15日	〃 (1回変更)	5,715,655 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地質調査 N=2箇所
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 地質調査 N=4箇所 変更理由 橋梁架替予定位置の大久保川の両岸2箇所でボーリング調査を実施する計画とし、掘進長は支持層(岩)までの12m/箇所を想定していた。調査の結果、2箇所ともに当初想定よりも浅い位置で支持層が確認できたことから、調査結果に基づき掘進長を変更したい。また、事業進捗増を図ることを目的として、本路線の道路改良に伴い切土高5m以上となる箇所のボーリング調査を2箇所(切土法面部・道路センター部)追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	オートキャンプ森のかわなべ 外灯更新工事		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,334,000		円
契約業者名	(株)南日電設		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	4,180,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月6日	〃 (1回変更)	4,254,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 外灯更新工 N=5基
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 外灯更新工 N=5基 コンクリート破碎工 V=0.0m3 → 2.2m3 変更理由 通常、外灯の基礎コンクリートは電線管の中に電線を収めてあるが、当該箇所の既設外灯配線は、直接地中に埋設され基礎コンクリートと一体化されており、基礎コンクリート撤去時にコンクリートはつり工が必要となったため、左記のとおり計上したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	川辺地域新町公園トイレ・東屋新築工事		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	31,438,000		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	28,930,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月14日	〃 (1回変更)	28,930,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月13日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(17.52㎡) 公衆トイレ新築 1棟 合併浄化槽(21人槽) 新設 1基 木造平屋建て(11.34㎡) 東屋新築 1棟
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(17.52㎡) 公衆トイレ新築 1棟合併浄化槽(21人槽) 新設 1基木造 平屋建て(11.34㎡) 東屋新築 1棟 変更理由 川辺地域新町公園関連の造成工事との調整に、想定以上の日数を要したことから工期延長をするものである。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和8年2月2日

工事等の名称	交付金事業 知覧平和公園遊具更新工事 2工区		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	11,313,500		円
契約業者名	(有)グリーンサービス中渡瀬		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	11,110,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月26日	〃 (1回変更)	11,202,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 遊具撤去工 一式 遊具更新工 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 遊具撤去工 一式遊具更新工 一式 変更理由 撤去工の産廃量増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	市道田良平中福良線外5地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	7,489,900		円
契約業者名	地産プランニング(株)		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	7,370,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃(1回変更)	7,370,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年1月16日	〃(2回変更)	6,678,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃(1回変更)	令和8年1月30日
	〃(2回変更)	令和8年1月30日
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.105km 路線測量L=0.105km, 用地測量A=10500㎡, 道路設計L=0.105km</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.107km 路線測量L=0.107km, 用地測量N=2.0筆, 道路設計L=0.107km</p> <p>変更理由 【4級基準点測量】・池之河内線及び馬渡川において、樹木等の影響により衛星との通信が不十分であり、測量制度が確保されないため、通信が十分な箇所からへのトランス測量となった。そのため、基準点測量を14.0点から25.0点へ変更したい。【土地実施調書作成】・測量の結果、当初用地買収を計画していた箇所について、買収の必要がないことが判明したためN=2.0筆(1.0筆減)としたい。【地籍測量図作成】・上記理由により、地積測量図作成をA=0.540万㎡(0.510万㎡減)としたい。【用地平面図作成】・用地境界が不明確な土地が存在しているため、用地平面図作成A=0.550万㎡を追加し、用地境界の確認を行いたい。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	市道本別府高田線外2地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町高田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	8,193,900		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	8,140,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	8,140,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年1月23日	〃 (2回変更)	8,140,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (2回変更)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.278km(3地区) 路線測量L=0.278km, 用地測量A=2100m², 道路設計L=0.278km, 地質調査N=1式</p>
第 3 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.204km(4地区) 路線測量L=0.204km, 用地測量A=3160m², 道路設計L=0.204km, 地質調査N=1式</p> <p>変更理由</p> <p>現地測量の結果に基づく路線測量, 道路詳細設計の延長減に伴う契約変更減額。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	市道大山塩入線道路交通安全施設整備工事(交通安全)		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	3,241,700		円
契約業者名	ロードエンタープライズ(株)		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	2,893,266 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月28日	〃(1回変更)	3,248,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年2月25日
	〃(1回変更)	令和8年2月25日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 転落防止柵設置工 コンクリート建込 L=129m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 転落防止柵設置工 コンクリート建込 L=128m (既存更新 L=94m) (新設 L=34m) 変更理由 着工前調査により防護柵の削孔深の変更及び使用材料の変更による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	颯娃保健センター照明設備改修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,109,600		円
契約業者名	新留電機		

契約年月日	令和7年11月6日	契約金額(当初)	4,004,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月26日	”(1回変更)	4,004,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月6日
	完 成(当初)	令和8年2月9日
	”(1回変更)	令和8年3月18日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化) 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化) 1式
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	市道瀬世松崎線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,539,800		円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店		

契約年月日	令和7年10月30日	契約金額(当初)	3,531,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月14日	〃 (1回変更)	4,221,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月30日
	完 成(当初)	令和8年3月12日
	〃 (1回変更)	令和8年3月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが、2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=20.0m 撤去工V=2.0m ³ 土工 一式 法面工A=93m ²
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=20.0m撤去工V=2.0m ³ 土工 一式法面工A=113m ² 変更理由 当初、吹付法面取壊しA=60m ² を計画していたが、着工前の目視確認及び打音確認の結果、A=104m ² の範囲で既設モルタル吹付裏部に空洞があり、不安定な状態であると判断した。そのため、地山の安定及び再度災害防止を図るため、A=104m ² とした。これにより吹付面積A=113m ² とした。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	南九州市新庁舎備品購入(デスク)【債務負担行為】		
場 所	南九州市役所新庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	沢事務機商会		

契約年月日	令和8年1月22日	契約金額(当初)	32,450,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月25日
	完 成(当初)	令和8年8月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) デスク 360台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	青戸小学校プールろ過機配管改修工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	3,553,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和8年1月13日	契約金額(当初)	3,465,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月13日
	完 成(当初)	令和8年3月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	プールろ過機配管改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	川辺小学校(神殿・田代・清水地区)スクールバス運行業務委託【債務負担行為】		
場 所	南九州市川辺町内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	19,835,200		円
契約業者名	(有)さつま観光バス		

契約年月日	令和8年1月26日	契約金額(当初)	19,151,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年4月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内のバス業者5社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 川辺小学校(神殿・田代・清水地区)の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託するもの。
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	霜出小学校(浮辺・松ヶ浦地区)スクールバス運行業務委託【債務負担行為】		
場 所	南九州市知覧町内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	10,450,000		円
契約業者名	南薩観光(株)		

契約年月日	令和8年1月26日	契約金額(当初)	8,910,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年4月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内のバス業者5社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	霜出小学校(浮辺・松ヶ浦地区)の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託するもの。
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	別府小学校(松原地区)スクールバス運行業務委託【債務負担行為】		
場 所	南九州市颯娃町内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	7,229,200		円
契約業者名	(有)池田観光		

契約年月日	令和8年1月26日	契約金額(当初)	6,256,800 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年4月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内のバス業者5社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 別府小学校(松原地区)の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託するもの。
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	都市計画区域マスタープラン改訂資料作成業務委託【債務負担行為】		
場 所	南九州市 一円		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	4,428,600		円
契約業者名	大成ジオテック(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和8年1月19日	契約金額(当初)	4,400,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月19日
	完 成(当初)	令和8年12月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>R6年度の都市計画マスタープラン策定業務の受注者で、同業務内容等を熟知しており、他社と比して安価で契約できる見込みがあるため。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 都市計画区域マスタープラン改訂資料作成一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	7災 223-17・1015 農地・農業用施設災害復旧事業 横井場萬所地区		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	17,039,000		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和8年1月27日	契約金額(当初)	16,830,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月27日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	農地災害(畑)土工V=240m3 施設災害(道路)法面工A=670m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内 外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,909,000		円
契約業者名	(有)鶴田組		

契約年月日	令和8年1月27日	契約金額(当初)	7,810,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月25日	〃 (1回変更)	7,810,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月27日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年4月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧工(田)N=2地区 施設災害復旧工(水路)N=2地区
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧工(田)N=2地区施設災害復旧工(水路)N=2地区 変更理由 工事個所が地域的に集中したことにより、労務者の手配調整に不測の日数を要したため、工期延期を行った。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	7災 223-20 農地災害復旧事業 高田山仁田地区 外3地区		
場 所	南九州市川辺町高田地内外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,653,000		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和8年1月27日	契約金額(当初)	4,281,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月27日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 埋没土砂撤去工 大久保灌ノ上地区 V=100.0m ³ , 高田山仁田地区 V=310.0m ³ 中福良山仁田地区 V=171.0m ³ , 中福良桃木迫地区 V= 76.0m ³
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	7災 223-3 農地災害復旧事業 永田櫛元地区		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,068,000		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和8年1月27日	契約金額(当初)	1,958,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月26日	〃 (1回変更)	1,822,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月27日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年4月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) フトン簀(段積) L=30.0m 土羽工 A=10.0m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) フトン簀(段積) L=30.0m土羽工 A=10.0m ² 変更理由 排出土の廃止、労務者の手配調整

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年2月2日

工事等の名称	衆議院議員総選挙ポスター掲示場「設置・管理・撤去」業務委託		
場 所	南九州市内125箇所ポスター掲示場		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,422,850		円
契約業者名	(株)フォーティフォー		

契約年月日	令和8年1月19日	契約金額(当初)	1,422,850 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月19日
	完 成(当初)	令和8年2月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

県内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) アルミ製掲示板の借上げ及び市所有アルミ製掲示板の計125基(6区画)の設置・管理・撤去
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由