

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道野崎松尾城線・松王城橋補修工事		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	27,652,900		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和5年7月18日	契約金額(当初)	27,280,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月24日	〃 (1回変更)	27,730,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年7月18日
	完 成(当初)	令和6年2月12日
	〃 (1回変更)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=35.5m W=5.0 ひび割れ注入工 L=54m 断面修復工 V=0.511m ³ 橋面防水工 A=144m ² 伸縮装置工 L=16.8m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) L=35.5m W=5.0mひび割れ注入工 L=58m断面修復工 V=0.543m ³ 橋面防水工 A=144m ² 伸縮装置工 L=16.8m 変更理由 補修設計時より損傷が進行していたことによる補修数量の増加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 松崎工区(改良)		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	17,991,600		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和5年7月18日	契約金額(当初)	17,765,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月12日	〃 (1回変更)	17,964,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年7月18日
	完 成(当初)	令和6年1月19日
	〃 (1回変更)	令和6年1月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	施工延長L=93m W=4.0(5.0)m 撤去工 V=34m3 擁壁工 L=18m 排水工 L=116m 舗装工 A=150m2 防護柵工 L=21m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	施工延長L=93m W=4.0(5.0)m撤去工 V=28m3擁壁工 L=18m排水工 L=118m舗装工 A=150m2防護柵工 L=29m 変更理由 防護柵工の延長増に伴う契約変更増額

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 厚地第二地区		
場 所	南九州市知覧町厚地地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,896,000		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	16,665,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月24日	〃 (1回変更)	18,500,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和6年2月9日
	〃 (1回変更)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 農道改良舗装工事 L=551.3m 4号農道 L=210.7m アスファルト舗装工 A=643m2 5号農道 L=140.6m アスファルト舗装工 A=428m2 6号農道 L=200.0m アスファルト舗装工 A=604m2
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 農道改良舗装工事 L=591.7m 4号農道 L=210.7m アスファルト舗装工 A=644m2 5号農道 L=140.6m アスファルト舗装工 A=427m2 6号農道 L=213.4m アスファルト舗装工 A=670m2 3号農道 L= 27.0m アスファルト舗装工 A= 89m2 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 小野地区		
場 所	南九州市川辺町小野地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,731,000		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	16,610,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月19日	〃 (1回変更)	17,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和6年2月9日
	〃 (1回変更)	令和6年2月9日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	農道改良舗装工事 L=444m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	農道改良舗装工事 L=444m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	通学路緊急対策事業 市道番所線(改良)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	13,615,800		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	13,475,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月9日	〃 (1回変更)	15,979,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和6年1月23日
	〃 (1回変更)	令和6年1月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長L=139.0m 幅員W=5.5(6.5)m 補助分		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長L=139.0m 幅員W=5.5(6.5)m 当初 変更土工 N= 1.0式 N= 1.0式舗装工 A=928.0m2 A=925.0m2カラー舗装工 A=157.0m2 A=123.0m2排水工 N= 1.0式 N= 1.0式モルタル吹付工 A= 0.0m2 A= 76.0m2誘導員A N= 0.0人 N= 2.0人誘導員B N= 6.0人 N= 20.0人 変更理由 歩行者の危険・支障となる法面の保護(モルタル吹付工)を追加した。また、舗装版取 壊しと舗装工について、当初は市道の片側交通にて計画していたが、工事中の交通 安全のため、国道交差点に誘導員を配置し、切削工にて施工することとした。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	青戸第2水源地取水ポンプ取替工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	6,006,000		円
契約業者名	(株)稲盛機工店		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	5,533,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月15日	〃 (1回変更)	9,231,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (1回変更)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 深井戸水中ポンプ取替 φ50×7.5kw×1台		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 深井戸水中ポンプ取替 φ50×7.5kw×1台深井戸水中ポンプ取替 φ80×15kw×1 台(青戸第1水源地)制御盤改造 N=1.0式(青戸第1水源地)		
	変更理由 青戸第1水源地の1号取水ポンプが故障し取水不能となったため、取水ポンプ取替を 1台追加。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	岩屋公園焼肉棟新築工事		
場 所	南九州市川辺町清水 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	77,926,200		円
契約業者名	(株)大成寺工務店		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	73,700,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月16日	〃 (1回変更)	76,260,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和6年2月2日
	〃 (1回変更)	令和6年2月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	木造平屋建て焼肉棟(170.60㎡)新築工事 1式		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)		
	木造平屋建て焼肉棟(170.60㎡)新築工事 1式		
	変更理由		
	ユニット及びその他工事 1式 更正		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	顥娃運動公園中央トイレ・東屋新築工事		
場 所	南九州市顥娃町牧之内 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	51,766,000		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	49,665,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月4日	〃 (1回変更)	50,667,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和6年1月18日
	〃 (1回変更)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(64.31㎡)公衆トイレ新築 1棟 合併浄化槽(45人槽)新設工 1基		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(64.31㎡)公衆トイレ新築 1棟合併浄化槽(45人槽)新設工 1基 木造平屋建て(9.00㎡)東屋新築 2棟		
	変更理由 建具工事 1式 更正ガラス工事 1式 追加浄化槽設置工事 1式 更正東屋1・2 外構工事 1式 追加		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	交付金事業 市道木佐貫原下線詳細測量設計調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	21,597,400		円
契約業者名	鹿児島土木設計(株)		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	17,443,206 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月16日	〃 (1回変更)	17,443,206 円
第2回契約変更年月日	令和6年3月15日	〃 (2回変更)	17,443,206 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年1月30日
	〃 (1回変更)	令和6年3月29日
	〃 (2回変更)	令和6年6月28日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=1.4km 道路詳細設計 L=1.0km 交差点詳細設計 N=1.0箇所 地質調査 N=5.0ヶ所		
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=1.4km道路詳細設計 L=1.0km交差点詳細設計 N=1.0箇所地質 調査 N=5.0ヶ所 変更理由 終点側南薩縦貫道への接続協議の結果、関係機関回答により当初計画していた直接 接続は行わないこととなり、終点側の線形検討に時間を要したため、工期延長となっ た。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	準用河川大谷川維持工事(寄洲除去)		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,613,600		円
契約業者名	(株) 堂菌組		

契約年月日	令和5年9月11日	契約金額(当初)	2,431,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月26日	〃 (1回変更)	3,100,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月11日
	完 成(当初)	令和6年2月8日
	〃 (1回変更)	令和6年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 寄洲除去工(下流側)L=500.0m, V=150.0m3 (上流側)L=500.0m, V=100.0m3		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (500.0) (500.0) (0.3)寄洲除去工(下流側)L=228.5m, V=97.0m3, 除草工 A=0.7千m2 (500.0) (500.0) (0.2) (50.0)寄洲除 去工(上流側)L=252.0m, V=142.0m3, 除草工 A=0.3千m2, 工事用道路 L=69.0m		
	変更理由 本工事の追加測量に伴う不測の日数を考慮し、大谷川の工期を令和6年3月19日まで 延伸し、191日間(40日間延伸)とする。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	準用河川大久保川維持工事(寄洲除去)		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,994,200		円
契約業者名	(株) 堂菌組		

契約年月日	令和5年9月11日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月26日	〃 (1回変更)	3,622,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月11日
	完 成(当初)	令和6年2月8日
	〃 (1回変更)	令和6年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 寄洲除去工(下流側)L=450.0m, V=270.0m3 (上流側)L=100.0m, V=120.0m3
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (450.0) (270.0) (0.5) 寄洲除去工(下流側)L=159.0m, V=215.0m3, 除草工 A=0.3千m2, 工事用道路 L=40.0m (100.0) (120.0) (0.1)寄洲除去工(上流側) L=367.0m, V=213.0m3, 除草工 A=0.7千 m2 変更理由 本工事の追加測量に伴う不測の日数を考慮し、大久保川の工期を令和6年3月19日 まで延伸し、191日間(40日間延伸)とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	市道中津町馬渡線外維持工事(交通安全)		
場 所	南九州市川辺町平山地内外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,418,700		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	4,400,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月18日	〃 (1回変更)	4,787,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年2月13日
	〃 (1回変更)	令和6年2月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ○市道中津町馬渡線 L=40.0m 嵩上げ工 L=39.0m, 張りコンクリート工 A=32.0㎡, 防護柵工 L=37.0m ○市道野崎中福良線 転落防止柵工 L=74.0m, 張りコンクリート工 A=76.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) ○市道中津町馬渡線 L=40.0m (37.0) 嵩上げ工 L=39.0m, 張りコンクリート工 A=32.0㎡, 防護柵工 L=39.0m○市道野崎中福良線 (74.0) (76.0) 転落防止柵工 L=79.0m, 張りコンクリート工 A=109.0 ㎡
	変更理由 ○市道中津町馬渡線 ガードレール設置箇所付近に電柱があり、支障になる可能性 があったため、当初設計では延長をL=37.0mとしていたが、現地調査立会時に影響が なかったため、39.0m(2.0m増)とする。○市道野崎中福良線 当初設計では、畑の乗 入口があったため張りコンクリートの面積と転落防止柵の設置を計上していなかった が、畑の所有者が乗入口の撤去をしたため、張りコンクリートの面積と転落防止柵の延 長を変更とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	市道浮辺校区公民館線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,386,900		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和5年10月4日	契約金額(当初)	3,355,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月24日	〃 (1回変更)	3,650,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月4日
	完 成(当初)	令和6年2月16日
	〃 (1回変更)	令和6年2月16日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 As舗装工(オーバーレイ t=3cm) L=200m, W=3.1～5.8m, A=804.2㎡ 張りコンクリート工(t=5cm) A=60.5m2 , すりつけ舗装工(オーバーレイ(t=3cm)) A=19.6m2, 取付As舗装工(オーバーレイ(t=3cm)) A=46.3m2
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (200m) (3.1～5.8m) (804.2㎡)As舗装工(オーバーレイ t=3cm)L=47.5m,W=3.6～4.7 m,A=189.3㎡(追加)As舗装工(t=4cm)L=80m, W=3.6～5.3m, A=332.8㎡ 張りコンクリート工(t=5cm) A=54.0m2(60.5m2) (19.6m2) すりつけ舗装工(オーバーレイ(t=3cm)) A=14.4m2取付As舗装工(t=4cm) A=46.3m2 変更理由 ・当初設計 オーバーレイ工(t=3cm) L=200m A=804.2m2としていたが、現地立会及び施工 変更協議の結果、オーバーレイ工(t=3cm) L=47.5m A=189m2(615m2減) へと変更する。 ・現地立会及び施工変更協議の結果、As舗装工(t=4cm) L=80.0m A=333m2(333m2増) を追加する。 ・現地立会及び施工変更協議の結果、取付As舗装工(オーバーレイ t=3cm) を取付As舗装工(舗装版破碎・路盤不陸・As舗装 t=4cm)へと変更する。 ・乗入工・道 路反射鏡移設工・硬質ポリ塩化ビニル管移設工を追加する。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	市道新町5号線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,642,300		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	1,595,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月31日	〃 (1回変更)	2,051,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年2月16日
	〃 (1回変更)	令和6年2月16日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) R型横断暗渠設置 L=7.2m 舗装復旧工A=27.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) R型横断暗渠設置 L=7.2m舗装復旧工A=27.0㎡追加:側溝清掃工330mの変更追加 変更理由 再調査に伴う流末水路の土砂除去

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	市道小原上線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,127,500		円
契約業者名	(有)松菌工務店		

契約年月日	令和5年10月6日	契約金額(当初)	1,045,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月24日	〃 (1回変更)	1,208,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月6日
	完 成(当初)	令和6年2月7日
	〃 (1回変更)	令和6年2月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	排水構造物工(組合せガッター) L=25.0m 法面工 A=14.0㎡ 舗装工 A=51.0㎡		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)		
	排水構造物工(組合せガッター) L=27.0m 法面工 A=48.0㎡ 舗装工 A=51.0㎡		
	変更理由		
	着工前測量結果による増。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	市道西垂水公民館南線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,447,400		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	3,355,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月10日	〃 (1回変更)	3,529,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月6日
	〃 (1回変更)	令和6年3月6日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 As舗装工(t=4cm)L=90m, W=3.2~4.35m, A=359.5㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 (3.2~4.35) (359.5) As舗装工(t=4cm) L=90m, W=3.4~4.35m, A=360.5㎡ (6.4) (12.3) すりつけ舗装工(t=4cm) A=6.2m2 , 取付As舗装工(t=4cm) A=40.1m2
	変更理由 ・着工前測量及び丁張確認時の数量変更により、表層工を361㎡(1㎡増)に変更。・既設舗装厚さが3cmだったため、破碎厚を4cmから3cmに変更し、運搬・処分数量を11m3(3m3減)に変更。・丁張確認及び着工前測量の結果、来年度工事予定路線との取付As舗装工を40㎡(28㎡増)に変更。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	霜出小校区外道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市知覧町西元地内外		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,744,500		円
契約業者名	九州セキスイ商事インフラテック(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	2,451,266 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月26日	〃 (1回変更)	2,488,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月11日
	〃 (1回変更)	令和6年3月11日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工L=3,421.9m ○実線L=2,773.5m○破線(ﾄｯﾄ)L=109.0m○文字・矢印L=39.4m○センター(破線) L=500m	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工L=3,480.9m○実線L=2,848.5m○破線(ﾄｯﾄ)L=93.0m○文字・矢印 L=39.4m○センター(破線)L=500m	
	変更理由 着工前測量による変更	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	知覧中学校渡り廊下改修工事		
場 所	南九州市知覧町西元 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,993,900		円
契約業者名	(有)前原建設		

契約年月日	令和5年11月14日	契約金額(当初)	5,940,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月19日	〃 (1回変更)	6,166,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月14日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	〃 (1回変更)	令和6年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 鉄骨渡り廊下改修 1式		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 鉄骨渡り廊下改修 1式		
	変更理由 土間コン施工数量 更正鉄骨工事施工数量 更正屋根取り合い部水切りカバー 追加		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	颯娃中学校特別教室棟外壁改修工事		
場 所	南九州市颯娃町郡 地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	825,000		円
契約業者名	(株)西野工業		

契約年月日	令和5年11月14日	契約金額(当初)	671,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月15日	〃 (1回変更)	733,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月14日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	〃 (1回変更)	令和6年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	外壁南面庇上部改修 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	外壁南面庇上部改修 1式
	変更理由 調査により外壁の劣化等が確認され、外壁補修の数量変更が必要となったため

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 花園トンネル補修工事資材市況価格特別調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	その他		
予定価格 (消費税を含む)	597,300		円
契約業者名	一般財団法人 経済調査会九州支部		

契約年月日	令和6年1月4日	契約金額(当初)	594,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月4日
	完 成(当初)	令和6年3月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

業務に係る経験及び知識に専門性が必要であるため、本業務に精通した2社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) トンネル自動調光装置及び照明分電盤の資材市況価格調査
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 二反田橋地質調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	2,945,800		円
契約業者名	川崎技術開発(株)		

契約年月日	令和6年1月16日	契約金額(当初)	2,503,930 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月25日	〃 (1回変更)	3,372,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月16日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年4月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 土質ボーリングL=10m 標準貫入試験N=8回
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 土質ボーリングL=17m標準貫入試験N=17回 変更理由 調査の結果、当初想定深さで支持地盤を確認できなかったことによる掘削長及び標準貫入試験回数を更正したい。基礎工法検討に必要な三軸圧試験のサンプリングを追加したい。掘削深度6mから12mの間で砂質土層を確認したため、液状化層の判定や耐震設計に必要な調査結果に基づく土質定数・支持地盤の設定及び地盤の透水性や基礎形式の検討に必要な総合解析業務を追加したい。他工区との調整(詳細設計受注者との試験位置及び試験回数)に不測の日数を要し、また、三軸試験に必要な試料採取や総合解析とりまとめ等の追加作業が生じたことにより、32日間履行期間を延伸したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	車検証閲覧関係機材購入
場 所	南九州市役所 川辺庁舎
種 別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表 円
契約業者名	(株)文泉堂

契約年月日	令和6年1月29日	契約金額(当初)	371,580 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月29日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 車検証閲覧関係機材 3台分
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	川辺中学校ガス配管等取替業務委託
場 所	南九州市川辺町田部田地内
種 別	管
予定価格 (消費税を含む)	961,400 円
契約業者名	(有)平水道

契約年月日	令和6年1月29日	契約金額(当初)	935,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月29日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 主事室, 理科室・家庭科室系統ガス配管及びポンベ庫設置 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	ウッドタウンえい団地生垣枯木植替業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,815,000		円
契約業者名	(有)永谷造園		

契約年月日	令和6年1月29日	契約金額(当初)	1,793,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月29日
	完 成(当初)	令和6年3月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 生垣用枯木箇所樹木植替業務一式 L=100m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	知覧小校区道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市知覧町郡地内外		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,285,800		円
契約業者名	今別府産業(株)		

契約年月日	令和6年1月31日	契約金額(当初)	2,041,761 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月8日	〃 (1回変更)	2,250,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月31日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 (1回変更)	令和6年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工L=2,671.2m 【詳細】 ●実線L=2,250m●破線(ﾄｯﾄW=15cm)L=81.0m●文字L=50.2m●センターライン(破線W=15cm)L=290.0m●道路鋸N=25個
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工L=2,870.2m【詳細】●実線L=2,254m●破線(ﾄｯﾄW=15cm)L=66.0m●文字L=50.2m●センターライン(破線W=15cm)L=500.0m●道路鋸N=43個 変更理由 着工前測量結果による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道後岳線3工区(交通安全)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	7,838,600		円
契約業者名	ロードテック(株)		

契約年月日	令和6年1月31日	契約金額(当初)	7,027,221 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月28日	〃 (1回変更)	7,207,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年6月14日	〃 (2回変更)	7,207,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月31日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年6月28日
	〃 (2回変更)	令和6年9月13日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	大型標識工(片持式)N=1基 区画線工L=900m 薄層カラー舗装工A=60㎡
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	大型標識工(片持式)N=1基区画線工L=900m薄層カラー舗装工A=60㎡ 変更理由 標識設置に伴う電柱及び架空線の移設工事の調整のための工期延伸

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 松崎工区R5-2(改良)		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,560,600		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和6年1月31日	契約金額(当初)	15,400,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月11日	〃 (1回変更)	15,400,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月31日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年7月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=63m 幅員W=5m 撤去工V=15m3 排水工L=41m 舗装工A=336m2 防護柵工L=44m	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=63m 幅員W=5m撤去工V=15m3排水工L=41m舗装工A=336m2防護柵工L=44m	
	変更理由 工事工程について再検討した結果(標準工期参考)による工期延長。	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	知覧中学校電話交換機本体更新工事		
場 所	南九州市知覧町西元地内(知覧中学校)		
種 別	電気通信		
予定価格 (消費税を含む)	1,425,600		円
契約業者名	西日本電信電話(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和6年1月23日	契約金額(当初)	1,370,270 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

緊急に施工しなければならない工事であって、競争入札に付する時間的な余裕がないため、現状を把握しており迅速で適切な対応ができる同社を選定した。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 電話交換機更新 一式 電話機交換15台 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年1月15日

工事等の名称	水道マッピングシステムタブレット導入業務委託		
場 所	南九州市役所水道課		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	5,550,952		円
契約業者名	国際航業(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和6年1月25日	契約金額(当初)	5,550,600 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月25日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

マッピングシステムの導入業者であり、同社以外では対応できないため。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 水道マッピングシステムタブレット導入に係る業務委託
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由