

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	颯娃運動公園 多目的広場造成工事 2工区		
場 所	南九州市 颯娃町 牧之内 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	25,381,400		円
契約業者名	(有)有村植樹園		

契約年月日	令和5年5月22日	契約金額(当初)	25,080,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年12月11日	〃 (1回変更)	25,080,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年2月14日	〃 (2回変更)	25,080,000 円
第3回契約変更年月日	令和6年3月4日	〃 (3回変更)	26,393,000 円

工 期	着 工	令和5年5月22日
	完 成(当初)	令和5年12月22日
	〃 (1回変更)	令和6年3月1日
	〃 (2回変更)	令和6年3月27日
	〃 (3回変更)	令和6年3月27日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 多目的広場造成工 階段工 N= 2.0 箇所 昇降施設(スロープ)工 N= 2.0 箇所 重力式擁壁工 N= 3.0 箇所 ブロック積擁壁工 N= 1.0 箇所 縁石設置工 L= 524.6 m 立入防止柵設置工 L= 174.0 m 駐車場舗装工(路盤まで) A= 865.5 m2 歩道舗装工(路盤まで) A= 108.7 m2 園路整備工(路盤まで) A= 1,095.0 m2
	工事等の概要(規模、延長等) 多目的広場造成工 階段工 N= 2.0 箇所 昇降施設(スロープ)工 N= 2.0 箇所 重力式擁壁工 N= 3.0 箇所 ブロック積擁壁工 N= 1.0 箇所 縁石 設置工 L= 524.6 m 立入防止柵設置工 L= 174.0 m 駐車場舗 装工(路盤まで) A= 865.5 m2 歩道舗装工(路盤まで) A= 108.7 m2 園路整備工 (路盤まで) A= 1,095.0 m2 変更理由 当初計画では、造成工全体の土工を1工区にて計上していたが、工程会議の結果、園 路等の整備にかかる本工区にて大半の土工を行った方が、施工性がよいと請負業者 双方の意見があったため、一部土工を本工区にて計上したい。ブロック積擁壁の床掘 時に既設排水路が確認された。流末まで排水路を敷設するために配水管及び点検柵 を設置したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	両添配水管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町両添 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	51,656,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	51,150,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月7日	〃 (1回変更)	57,619,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年5月17日	〃 (2回変更)	57,380,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年3月26日
	〃 (1回変更)	令和6年5月31日
	〃 (2回変更)	令和6年5月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設(DIP-GX φ 200) L=82.3m 配水管布設(HPPE φ 75) L=14.8m 配水管布設(HIVP φ 75) L=3.8m		
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設(DIP-GX φ 200) L=80.5m配水管布設(HPPE φ 75) L=16.1m配水管 布設(HIVP φ 75) L=3.4m 変更理由		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	交付金事業 市道木佐貫原下線詳細測量設計調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	21,597,400		円
契約業者名	鹿児島土木設計(株)		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	17,443,206 円
第1回契約変更年月日	令和6年1月16日	〃 (1回変更)	17,443,206 円
第2回契約変更年月日	令和6年3月15日	〃 (2回変更)	17,443,206 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年1月30日
	〃 (1回変更)	令和6年3月29日
	〃 (2回変更)	令和6年6月28日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=1.4km 道路詳細設計 L=1.0km 交差点詳細設計 N=1.0箇所 地質調査 N=5.0ヶ所		
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=1.4km道路詳細設計 L=1.0km交差点詳細設計 N=1.0箇所地質 調査 N=5.0ヶ所 変更理由 終点側南薩縦貫道への接続協議の結果、関係機関回答により当初計画していた直接 接続は行わないこととなり、終点側の線形検討に時間を要したため、工期延長となっ た。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	知覧城本丸跡災害復旧工事		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	21,502,800		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年10月4日	契約金額(当初)	21,395,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月7日	〃 (1回変更)	21,395,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年3月26日	〃 (2回変更)	21,395,000 円
第3回契約変更年月日	令和6年3月26日	〃 (3回変更)	21,395,000 円

工 期	着 工	令和5年10月4日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (1回変更)	令和6年3月31日
	〃 (2回変更)	令和6年5月10日
	〃 (3回変更)	令和6年5月10日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) (盛土工・法面被覆工 A=393㎡), 仮設工
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 法面被覆工 土壌藻類吹付 (A=400㎡にA=55㎡を追加し, A=455㎡) 団粒構造土 壤改良剤吹付 (A=400㎡にA=55㎡を追加し, A=455㎡) 変更理由 金額の変更を伴わない, 内容変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道高田大久保線測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	19,426,000		円
契約業者名	中央テクノ(株)		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	15,753,870 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月15日	〃 (1回変更)	16,177,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 (1回変更)	令和6年8月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=20.0点 現地測量 A= 0.05km2 路線測量 L= 1.0km 道路詳細設計 L= 1.0km 地質調査 N=5.0箇所		
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計延長 L=1.0km 当初 変更3級基準点測量 N= 3.0点4級基準点測量 N=20.0点 N=18.0点現地測量 A= 0.05km2 A= 0.05km2路線測量 L= 1.0km L= 1.0km道路詳細設計 L= 1.0km L= 1.0km地質調査 N=5.0箇所 N=5.0箇所 変更理由 現地踏査の結果、計画路線近傍の図根点が亡失していたため、測量調査の基準基礎に必要な3級基準点を3点追加し、4級基準点を2点減とする。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線(西元工区)測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	18,788,000		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	15,230,710 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月19日	〃 (1回変更)	15,970,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 (1回変更)	令和6年7月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=20点 現地測量 A=0.05km ² 路線測量 L=1.0km 道路詳細設計 L=1.0km 地質調査 N=5箇所	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=29点現地測量 A=0.05km ² 路線測量 L=1.03km道路詳細設計 L=1.03km地質調査 N=5箇所	
	変更理由 4級基準点数の増及び路線測量、道路設計延長増に伴う契約変更増額。土地立入、既存基準点調査等に不測の日数を要したことに伴う工期延長。	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道二ツ山線・佐々尾橋補修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	49,069,900		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	48,400,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月12日	〃 (1回変更)	48,400,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年4月16日	〃 (2回変更)	52,737,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年3月18日
	〃 (1回変更)	令和6年4月30日
	〃 (2回変更)	令和6年4月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=12.47m, 全幅 W=6.25m ひび割れ補修工 L=26.55m 断面修復工 A=0.28m3 表面含侵工 A=159.0m2 伸縮継手取替工 L=11.1m 防護柵取替工 L=28.0m 支承取替工 N=6.0基 床版防水工 A=48.0m2		
第2回契約	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=12.47m, 全幅 W=6.25m 当初 変更ひび割れ補修工 L=26.55m L=42.3m断面修復工 V=0.28m3 V=0.64m3表面含侵工 A=159.0m2 A=154.0m2伸縮継手取替工 L=11.1m L=11.1m防護柵取替工 L=28.0m L=28.0m支承取替工 N=6.0基 N=6.0基床版防水工 A=65.0m2 A=65.0m2		
	変更理由 事前調査の結果、設計時点から工事着工までの間に発生・拡大した損傷を確認したことにより、ひび割れ注入工、断面修復工を増工する。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道天神平田線・神菌橋補修工事		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	36,839,000		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	36,630,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月11日	〃 (1回変更)	38,070,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年3月18日
	〃 (1回変更)	令和6年4月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=31.0m,全幅 W=3.6m 断面修復工 N=1式 塗替塗装工 A=125.4㎡ 当て板補修工 N=5箇所 表面含浸工 A=33.3㎡ 伸縮装置工 L=9.0m 橋面防水工 A=90.6㎡ 仮設工 A=104.4㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=31.0m,全幅 W=3.6m断面修復工 N=1式塗替塗装工 A=125.4㎡当て板補修工 N=5箇所表面含浸工 A=33.3㎡伸縮装置工 L=9.0m橋面防水工 A=90.6㎡仮設工 A=117.0㎡ 変更理由 塗替塗装工における面取り加工の追加及び足場工の数量増に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	かごしまの農業未来創造支援事業 清水地区		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,645,000		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	7,568,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月1日	〃 (1回変更)	7,800,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (1回変更)	令和6年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用水路工 U型側溝(KD600) L=84.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	用水路工 U型側溝(KD600) L=84.0m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-1工区(盛土)
場 所	南九州市知覧町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	23,685,200 円
契約業者名	(株)堀之内建設

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	23,320,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月18日	〃 (1回変更)	23,320,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年5月24日	〃 (2回変更)	33,684,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (1回変更)	令和6年5月31日
	〃 (2回変更)	令和6年5月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工 V=12245m3 撤去工 N=1式 防災施設工 N=1式
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工 V=10869m3撤去工 N=1式防災施設工 N=1式
	変更理由 産廃処分量(有筋Co、伐採根)の増及び盛土材(購入土)V=2106m3増に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	矢越配水管布設工事		
場 所	南九州市颯娃町御領地内外		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	7,502,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	7,370,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月8日	〃 (1回変更)	7,207,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (1回変更)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	配水管PE φ 75 L=214.0m	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)	
	配水管PE φ 75 L=206.0m	
	変更理由 着工前測量の結果により施工延長の減及び使用資材の減	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	顥娃運動公園 多目的広場 舗装工事		
場 所	南九州市 顥娃町 牧之内 地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	30,179,600		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	29,700,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月4日	〃 (1回変更)	31,760,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (1回変更)	令和6年3月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 多目的広場舗装工 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 多目的広場舗装工 一式陸上競技場側舗装復旧工 A=0.0m2 → 97.5m2区画線設置工 L=174.0m → 1217.0m 変更理由 着工前測定の結果、多目的広場の陸上競技場側に位置する自由勾配側溝の流末部及び園路の高さが計画と差異があった。当初計画で施工を行うと、園路部分に段差が生じてしまうため、擦り付け舗装を左記のとおり計上したい。当初計画では、多目的広場造成部の駐車場の区画線のみ計上していたが、トレセン側の既設の駐車場部の区画線が消失しているため、多目的広場解放にあたり多くの来場者が見込まれることから、左記のとおり、既設部分の区画線設置を計上したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	平山川原町配水管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町平山 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	5,137,000		円
契約業者名	(株)前野設備		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	4,972,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月5日	〃 (1回変更)	5,238,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (1回変更)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設 (HPPE φ 75) L=102.0m 給水管切替 (HIVP φ 20) N=10箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設 (HPPE φ 75) L=104.2m給水管切替 (HIVP φ 20) N=10箇所
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	下山田大倉野配水管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町下山田 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	9,559,000		円
契約業者名	(有)平水道		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	9,240,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月7日	〃 (1回変更)	10,335,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (1回変更)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設(HPPE φ 100) L=174.5m 配水管布設(HPPE φ 50) L=35.5m 給水管切替(HIVP φ 50～20)N=9箇所		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設(HPPE φ 100) L=173.2m配水管布設(HPPE φ 50) L=38.8m給水管 切替(HIVP φ 50～20)N=9箇所 変更理由		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	市道陣ヶ丘下線維持工事(局部改良)		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,701,700		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	1,683,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月6日	〃 (1回変更)	1,749,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (1回変更)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 局部改良 L=30.58m 土工 N=1.0式 アスファルト舗装工 A=55.0m ² 土止め壁 L=30.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 局部改良 L=30.60m 土工 N=1.0式 アスファルト舗装工 A=58.0m ² 土止め壁 L=29.0m【追加】 蓋版布設(新材)N=1.0枚 蓋版撤去 N=2.0枚 変更理由 土止め壁施工後、各測点再計測・再精査による増。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	市道柞木南線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,691,600		円
契約業者名	(株)菊永建設		

契約年月日	令和5年11月14日	契約金額(当初)	3,630,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月11日	〃 (1回変更)	3,895,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月15日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	〃 (1回変更)	令和6年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) R型横断暗渠設置 L=11.0m, 合流柵 N=1基, As舗装工 A=29.0㎡, ガードレール撤去工 L=9.0m	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) R型横断暗渠設置 L=12.0m, 合流柵 N=1基, As舗装工 A=35.0㎡, ガードレール撤去 工 L=9.0m	
	変更理由 舗装版破碎後、既設路盤厚さがt=3cmであったため、上層路盤の面積を35.0㎡(23.0 ㎡増)とする。	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	県単交通安全施設整備事業		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	2,000,000		円
契約業者名	ヤマト産業(有)		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	1,793,504 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月14日	〃 (1回変更)	2,000,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	〃 (1回変更)	令和6年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 県道知覧喜入線 転落防止柵設置工 土中建込 L=59m, コンクリート建込 L=15m		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 県道知覧喜入線 (59) (15) 転落防止柵設置工 土中建込 L=57m, コンクリート建込 L=16.5m		
	変更理由 現場への使用機械及び資材の搬入時における事故を防ぐため、交通誘導警備員を4日間(2人配置)とする。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	市道春向谷場線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,081,900		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	6,050,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月1日	〃 (1回変更)	6,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	〃 (1回変更)	令和6年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	As舗装工 L=80.0m W=5.8m A=464.0m2 区画線工 L=160.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	As舗装工 L=80.0m W=5.6～5.8m A=462.0m2区画線工 L=335.0m
	変更理由 概算数量発注工事の精査による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	知覧中学校管理教室棟塔屋防水改修工事		
場 所	南九州市知覧町 西元 地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	7,559,200		円
契約業者名	(有)大徳防水		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	6,985,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月1日	〃 (1回変更)	6,985,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (1回変更)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	管理教室棟塔屋防水・外壁改修 1式	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)	
	管理教室棟塔屋防水・外壁改修 1式	
	変更理由	
	悪天候が続き防水作業に支障を来したため、当初工期を7日間延長するものである。	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-2工区(擁壁)
場 所	南九州市知覧町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	36,404,500 円
契約業者名	(株)大坪建設

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	35,750,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月18日	〃 (1回変更)	36,393,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年4月18日	〃 (2回変更)	36,521,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (1回変更)	令和6年5月10日
	〃 (2回変更)	令和6年5月10日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工(L型擁壁 L=168.6m,H=1.0m～2.5m)
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工(L型擁壁 L=167.8m,H=1.0m～2.5m)
	変更理由 埋戻工の材料変更(単粒碎石)に伴う契約変更増。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-3工区(擁壁)
場 所	南九州市知覧町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	16,809,100 円
契約業者名	(株)倉村組

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	16,665,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月18日	〃 (1回変更)	16,665,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年6月10日	〃 (2回変更)	19,752,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (1回変更)	令和6年6月20日
	〃 (2回変更)	令和6年6月20日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工(重力式擁壁 L=174.7m , H=0.5m～1.6m)
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工(重力式擁壁 L=175.7m , H=0.8m～1.6m)撤去工V=20m3飛散防止材(RC-40)V=53m3 変更理由 重力式擁壁工の高さ変更に伴うコンクリート数量の増及び既設擁壁の撤去追加に伴う契約変更増。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	市道吉崎福留線配水管移設工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	1,100,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	1,056,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月22日	〃 (1回変更)	1,056,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月25日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	〃 (1回変更)	令和6年7月5日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管移設 φ 150 L=13.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管移設 φ 150 L=13.0m
	変更理由 建設課発注の災害復旧工事の工期延伸に伴う契約工期の増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	市道柳長谷線配水管移設工事		
場 所	南九州市 川辺町本別府 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	539,000		円
契約業者名	(有)平水道		

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	528,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月12日	〃 (1回変更)	528,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月25日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	〃 (1回変更)	令和6年8月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 仮設配水管 HPPE φ 50 L=35.0m 本設配水管 HIVP φ 75 L=18.0m 給水切替 HIVP φ 20 N=1箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 仮設配水管 HPPE φ 50 L=35.0m本設配水管 HIVP φ 75 L=18.0m給水切替 HIVP φ 20 N=1箇所 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	5災 農地災害復旧事業 垂水横尾地区
場 所	南九州市知覧町西元地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	3,080,000 円
契約業者名	(有)西垂水産業建設

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	3,025,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月22日	〃 (1回変更)	3,025,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月25日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年5月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 1工区 災害復旧延長 L=4.5m ブロック積工 A=13㎡ 2工区 災害復旧延長 L=8.5m ブロック積工 A=26㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 1工区 災害復旧延長 L=4.5m ブロック積工 A=13㎡2工区災害復旧延長 L=8.5m ブロック積工 A=26㎡ 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 二反田橋詳細設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	6,964,100		円
契約業者名	(株)大翔		

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	5,607,316 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月13日	〃 (1回変更)	5,607,316 円
第2回契約変更年月日	令和6年6月5日	〃 (2回変更)	5,253,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月25日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年6月28日
	〃 (2回変更)	令和6年6月28日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=2.6m W=4.5m 現地測量A=0.003km ² 路線測量L=0.1km 箱型函渠詳細設計
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) L=2.6m W=4.5m現地測量A=0.003km ² 路線測量L=0.1km箱型函渠詳細設計
	変更理由 協議事項が想定より少なかったため、打合せ回数を3回とする。(2回減)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	5災第296号後岳川河川災害復旧工事
場 所	南九州市知覧町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	5,713,400円
契約業者名	垂水緑地建設(株)

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	5,610,000円
第1回契約変更年月日	令和6年3月12日	〃(1回変更)	5,610,000円
第2回契約変更年月日	令和6年5月21日	〃(2回変更)	6,013,000円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃(1回変更)	令和6年5月31日
	〃(2回変更)	令和6年6月21日
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(右岸)L=9.0m ブロック積工A=34㎡ 平張ブロック工A=4㎡
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(右岸)L=9.0mブロック積工A=34㎡平張ブロック工A=4㎡
	変更理由 当初設計においては、堤防法面の勾配を1:1.5としていたが、堤防道路の地権者である後岳下自治公民館との協議の結果、道路幅員の確保してほしい旨伝えられたため、堤防法面を切土の最小安定勾配である1:1.2へ変更して、堤防道路幅員の確保を図りたい。裏込碎石を施工する35cm幅内に十分な支持力を有した岩盤が確認されたため、岩掘削をせず、裏込碎石の数量を減として、ブロック積みの安定性を図りたい。現場の再調査の結果、本工事区間下流側の既設石積(空積)がはらみだしを生じていることが判明した。石積工の当初設計面積では既設の石積とのすりつけが困難であるため、施工面積を増として、適切な護岸工の施工を図りたい。堤防法面勾配の変更に伴い、法面整形・張芝工の面積を減としたい。当初設計において、復旧延長内の仮設道路を計上していなかったが、復旧延長内の路面状況も悪く、建設機械のトラフィカビリティ改善のため、敷鉄板による仮設道路延長を増としたい。石積工の施工面積の増に伴い、施工日数の確保が必要となるため、公共工事の品質確保の促進に関する法律第七条(発注者等の責務)に基づき、工程の見直しを行った結果、工期を21日間増としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	5災第297号吉崎福留線道路災害復旧工事
場 所	南九州市颯娃町別府地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	12,229,800 円
契約業者名	(株)上窪組

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	12,100,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月15日	〃 (1回変更)	12,100,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年7月5日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=7.0m,W=4.0m 大型ブロック積工 A=61.0m2 作業土工 V=270.0m3
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=7.0m,W=4.0m大型ブロック積工 A=61.0m2作業土工 V=270.0m3
	変更理由 工期の適正化に基づき、標準工期を参考に、工期を令和6年7月5日(98日間増)とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	5災第299号池之河内北線道路災害復旧工事
場 所	南九州市知覧町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	14,186,700 円
契約業者名	(株)堀之内建設

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	14,025,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月11日	〃 (1回変更)	14,025,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年5月15日	〃 (2回変更)	14,167,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年5月31日
	〃 (2回変更)	令和6年5月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=15.0m，幅員W=4.0m 擁壁工(大型ブロック積) L=14.4m,H=5.1m～6.6m 防護柵工 L=15.0m 舗装工 A=42m2
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=15.0m，幅員W=4.0m擁壁工(大型ブロック積) L=14.4m,H=5.1m～6.6m防 護柵工 L=15.0m舗装工 A=68m2 変更理由 電線防護管設置の追加，準備工における伐採根処分工の増に伴う契約変更増。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道清水古殿線・花園トンネル補修工事 2工区		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,069,900		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	15,785,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月6日	〃 (1回変更)	15,785,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年7月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=15.7m W=10.5m ひび割れ注入工L=78m あて板工A=183㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) L=15.7m W=10.5mひび割れ注入工L=78mあて板工A=183㎡
	変更理由 標準工期の確保のため工期延長

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	市道永田高田線舗装工事
場 所	南九州市川辺町永田地内
種 別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	20,795,500 円
契約業者名	(株)加覧組

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	20,625,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月21日	〃 (1回変更)	20,625,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年4月12日	〃 (2回変更)	21,444,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年4月30日
	〃 (2回変更)	令和6年4月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長L=95.0m 平均幅員W=6.55m 舗装工A=622.25m ²
第2回契約	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長L=93.0m 幅員W=6.45～7.15m 舗装工A=617.4m ² 変更理由 着工前測量と現地の再確認の結果、取付部舗装を20m ² 追加したこと。着工前の試掘調査により、施工範囲内の2箇所で給水管が埋設されていたことから、給水管移設工を一式追加したこと。既設セメント改良路盤の固結により、掘削に不測の時間を要したこと。また、架空線への対応や給水管移設工の追加により不測の時間を要した為、交通誘導警備員の配置日数を13日(5日増)も変更したこと。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 二反田橋地質調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	2,945,800		円
契約業者名	川崎技術開発(株)		

契約年月日	令和6年1月16日	契約金額(当初)	2,503,930 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月25日	〃 (1回変更)	3,372,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月16日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年4月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 土質ボーリングL=10m 標準貫入試験N=8回
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 土質ボーリングL=17m標準貫入試験N=17回 変更理由 調査の結果、当初想定深さで支持地盤を確認できなかったことによる掘削長及び標準貫入試験回数を更正したい。基礎工法検討に必要な三軸圧試験のサンプリングを追加したい。掘削深度6mから12mの間で砂質土層を確認したため、液状化層の判定や耐震設計に必要な調査結果に基づく土質定数・支持地盤の設定及び地盤の透水性や基礎形式の検討に必要な総合解析業務を追加したい。他工区との調整(詳細設計受注者との試験位置及び試験回数)に不測の日数を要し、また、三軸試験に必要な試料採取や総合解析とりまとめ等の追加作業が生じたことにより、32日間履行期間を延伸したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	証明書コンビニ交付システム改修業務委託		
場 所	南九州市がシステム利用するデータセンター内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	660,000		円
契約業者名	(株)TKC		

契約年月日	令和6年3月1日	契約金額(当初)	660,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年3月1日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本システムの保守業者であり、今回の改修に対応できる十分なノウハウ及び実績を備えているため。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 法改正に伴う証明書コンビニ交付システム改修業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	知覧小校区道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市知覧町郡地内外		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,285,800		円
契約業者名	今別府産業(株)		

契約年月日	令和6年1月31日	契約金額(当初)	2,041,761 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月8日	〃 (1回変更)	2,250,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月31日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 (1回変更)	令和6年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線設置工L=2,671.2m 【詳細】 ●実線L=2,250m●破線(ﾄｯﾄW=15cm)L=81.0m●文字L=50.2m●センターライン(破線W=15cm)L=290.0m●道路鋸N=25個
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線設置工L=2,870.2m【詳細】●実線L=2,254m●破線(ﾄｯﾄW=15cm)L=66.0m●文字L=50.2m●センターライン(破線W=15cm)L=500.0m●道路鋸N=43個 変更理由 着工前測量結果による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道後岳線3工区(交通安全)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	7,838,600		円
契約業者名	ロードテック(株)		

契約年月日	令和6年1月31日	契約金額(当初)	7,027,221 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月28日	〃 (1回変更)	7,207,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年6月14日	〃 (2回変更)	7,207,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月31日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年6月28日
	〃 (2回変更)	令和6年9月13日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 大型標識工(片持式)N=1基 区画線工L=900m 薄層カラー舗装工A=60㎡
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 大型標識工(片持式)N=1基区画線工L=900m薄層カラー舗装工A=60㎡
	変更理由 標識設置に伴う電柱及び架空線の移設工事の調整のための工期延伸

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 松崎工区R5-2(改良)		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,560,600		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和6年1月31日	契約金額(当初)	15,400,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月11日	〃 (1回変更)	15,400,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年1月31日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年7月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=63m 幅員W=5m 撤去工V=15m3 排水工L=41m 舗装工A=336m2 防護柵工L=44m		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=63m 幅員W=5m撤去工V=15m3排水工L=41m舗装工A=336m2防護柵工 L=44m		
	変更理由 工事工程について再検討した結果(標準工期参考)による工期延長。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	岩屋公園 送電線更新工事		
場 所	南九州市 川辺町 清水 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,004,000		円
契約業者名	岡元電設(株)		

契約年月日	令和6年2月28日	契約金額(当初)	4,004,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月27日	〃 (1回変更)	4,004,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年2月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	送電線更新工 L=300m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	送電線更新工 L=300m 変更理由 本工区は、当初から繰越予定であったこと、および高圧ケーブルの全国的な資材不足による納期未定のため、工期を381日間(350日間延長)としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	農業水路等長寿命化・防災減災事業 垣添揚水機場地区		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	8,404,000		円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所		

契約年月日	令和6年2月28日	契約金額(当初)	8,250,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月22日	〃 (1回変更)	8,250,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年2月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	揚水機場 電気設備改修工事 一式 付帯設備改修工事 一式		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)		
	揚水機場 電気設備改修工事 一式 付帯設備改修工事 一式 変更理由		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	5災 農業用施設災害復旧事業 神殿中服良地区
場 所	南九州市川辺町神殿地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	3,168,000 円
契約業者名	(株)加覧組

契約年月日	令和6年2月28日	契約金額(当初)	3,168,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月22日	〃 (1回変更)	3,168,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年5月21日	〃 (2回変更)	4,048,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年2月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年5月31日
	〃 (2回変更)	令和6年5月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧延長 L=12.0m ブロック積工 A=24㎡
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧延長 L=12.0mブロック積工 A=24㎡仮設道路工 L=19.0m掛樋工 L=10.0m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-4工区(擁壁)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,809,200		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和6年2月28日	契約金額(当初)	15,620,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月8日	〃 (1回変更)	15,620,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年2月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年7月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工 L=77.0m(L型擁壁 H=1.0m～2.5m)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工 L=77.0m(L型擁壁 H=1.0m～2.5m)
	変更理由 工事工程について再検討した結果(標準工期参考)による工期延長。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-5工区(排水)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	51,769,300		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和6年3月25日	契約金額(当初)	46,816,616 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年3月25日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 雨水貯留槽 V=718m3 土工 N=1式 樹工 N=4基 暗渠工 L=4m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	交付金事業 市道瀬谷大野岳線R5-2工区(改良)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	55,053,900		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年3月25日	契約金額(当初)	52,800,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年3月25日
	完 成(当初)	令和6年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=175m W=4.0(5.0)m 切土工 V=2985m3 法面整形 A=1882m2 撤去工 V=38m3 排水工 L=170m 仮設工 N=1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	タノカミステーション電源分割工事		
場 所	南九州市川辺町平山 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	1,573,000		円
契約業者名	(株)プロエイト		

契約年月日	令和6年3月21日	契約金額(当初)	1,485,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年3月21日
	完 成(当初)	令和6年6月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 電源分割工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	庁舎間文書集配業務委託【長期継続契約】		
場 所	南九州市内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	352,000		円
契約業者名	南九州福山通運(株)知覧営業所		

契約年月日	令和6年3月26日	契約金額(当初)	330,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年4月1日
	完 成(当初)	令和8年4月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

民間事業者による信書の送達に関する法律第29条による総務大臣の許可を受けた県内業者。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 市が指定した庁舎等を巡回し、文書の集配を行う
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 篠地区		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	鋼構造物		
予定価格 (消費税を含む)	29,117,000		円
契約業者名	(株)ミゾタ		

契約年月日	令和6年3月28日	契約金額(当初)	28,600,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年3月28日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 起伏ゲート(幅5300×高950) 製作・据付工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	旧川辺分遣所解体工損事後調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町平山 地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,157,000		円
契約業者名	(株)手塚不動産鑑定所		

契約年月日	令和6年3月26日	契約金額(当初)	3,157,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年3月26日
	完 成(当初)	令和6年6月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工損事前調査を実施している業者であり、権利者及び現場の状況に精通した者が調査を行う必要があるため同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 3権利者6棟 工損事後調査 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年3月15日

工事等の名称	重点対策加速化事業における黒木山太陽光発電リース事業(債務負担行為)		
場 所	南九州市知覧町郡2015番 外		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	三井住友ファイナンス&リース(株)		

契約年月日	令和6年3月26日	契約金額(当初)	(月額)303,600,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月1日
	完 成(当初)	令和17年4月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

大規模な太陽光発電設備のリース契約であることを勘案し、県内に支店を有し本事業に対応できる同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 太陽光パネル, 蓄電池, エネルギーマネジメントシステム設置費
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由