

分野	R2年度 (2020)			R3年度 (2021)												R4年度 (2022)									R5年度 (2023)	R6年度 (2024)	R7年度 (2025)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
計画 設計 工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部検討</li> <li>次年度準備</li> </ul>			<p><b>支援業者選定</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公募プロポーザル</li> <li>選定・契約</li> </ul>												<p><b>基本構想・基本計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設に関する基本方針，建築計画，規模，費用及びスケジュール等について委員会や市民の意見を反映させて策定する。</li> <li>新庁舎建設検討委員会の答申内容反映</li> </ul>									<p><b>合併推進債発行期限</b></p> <p>国の方針では，本市の合併推進債の発行期限であるR4年度末までに実施設計に着手すれば，経過措置により，実施設計，その後の本体工事等に合併推進債を充当できる。</p>									<p>R5年度以降のスケジュールについては，今後詳細なものとしていく。</p>					
市民参画				<p>市長の諮問を受け，基本構想・基本計画に関する審議を行い，答申する市民等の委員会</p> <p><b>新庁舎建設検討委員会（市民等の外部委員）</b></p> <p>市民説明会</p> <p>①想定時期（予定） 建設目的，スケジュール等</p> <p>②想定時期（予定） 基本構想・基本計画策定時 基本構想・基本計画中間報告に基づく新庁舎建設概要について</p> <p>③想定時期（予定） 基本構想・基本計画策定後 基本構想・基本計画に基づく新庁舎建設概要について</p> <p>市民参画</p> <p>アンケート，ワークショップ，パブリックコメント等</p>												<p>R4年度以降の手法・時期等については，今後詳細なものとしていく。</p>																							
議会	<p>議会説明</p> <p><b>3月議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>計画策定等関連予算</li> <li>新設課設置条例</li> <li>検討委員会設置条例</li> </ul>			<p><b>9月議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>合併新市基本計画改正</li> <li>基本設計業者選定支援関連予算（債務負担行為）</li> </ul>												<p><b>3月議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設計等関連予算（債務負担行為を含む）</li> <li>位置条例改正</li> </ul>									<p><b>3月議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>実施設計等関連予算</li> </ul>			<p><b>3月議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>工事等関連予算</li> </ul>											
合併新市基本計画				<p>★地方債同意等基準（合併推進債経過措置）</p> <p>県協議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>合併新市基本計画変更協議</li> <li>県同意</li> </ul>																								<p><b>3月議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>工事，引越等関連予算</li> </ul>											
	R2年度			R3年度												R4年度									R5年度	R6年度	R7年度												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												