

分野	R2年度 (2020)			R3年度 (2021)												R4年度 (2022)									R5年度 (2023)	R6年度 (2024)	R7年度 (2025)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
計画 設計 工事	内部検討 次年度準備			<p>支援業者選定</p> <p>基本構想：市庁舎のあり方について基本的な考え方（規模、位置、機能、事業費、建設手法、スケジュール等）をまとめ、それらを実現するための具体的な機能等を明確にして、今後の設計等へつなげるためのもの。</p> <p>基本構想・基本計画</p> <p>・建設に関する基本方針、建築計画、規模、費用及びスケジュール等について委員会や市民の意見を反映させて策定する</p> <p>・新庁舎建設検討委員会の答申内容反映</p>												<p>合併推進債発行期限</p> <p>国の方針では、本市の合併推進債の発行期限であるR4年度末までに実施設計に着手すれば、経過措置により、実施設計、その後の本体工事等に合併推進債を充当できるとの情報（R2.10.20付合併推進債の再延長を求める首長の会からの文書）</p> <p>★地方債同意等基準</p> <p>経過措置について、正式には、R3.4月に明記される見込み</p>									R5年度以降のスケジュールについては、今後詳細なものとしていく。								
市民参画	市民説明会			<p>市長の諮問を受け、基本構想・基本計画に関する審議を行い、答申する市民等の委員会</p> <p>新庁舎建設検討委員会（仮称）[市民等の外部委員]</p>												<p>R4年度以降の手法・時期等については、今後詳細なものとしていく。</p>																	
議会	<p>議会説明</p> <p>3月議会</p> <p>・計画策定等関連予算 ・新設課設置条例 ・位置条例改正</p>			<p>9月議会</p> <p>・合併新市基本計画改正 ・基本設計業者選定支援関連予算（債務負担行為）</p>												<p>3月議会</p> <p>・設計等関連予算（債務負担行為含む） ・位置条例改正</p>									<p>3月議会</p> <p>・実施設計等関連予算</p>			<p>3月議会</p> <p>・工事等関連予算</p>					
合併新市基本計画				<p>★地方債同意等基準</p> <p>（合併推進債経過措置）</p> <p>県協議</p> <p>・合併新市基本計画変更協議 ・県同意</p>																								<p>3月議会</p> <p>・工事、引越等関連予算</p>					
	R2年度			R3年度												R4年度									R5年度	R6年度	R7年度						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						

※この資料は、1月8日の新庁舎建設に関する調査特別委員会開催時点の説明資料であり、計画や財政の見通しについては今後の情勢によっては多少変更になる可能性があることを申し添えます。